



HMG: TT VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ			roční plán																																								
ID	ID úkol	Název úkolu	Doba trvání	rok 1												rok 2												rok 3												rok 4			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
55	SO 611	Úprava vodovodního kanálu	45 dny																																								
56	SO 612	Úprava komory kabelovodu	45 dny																																								
57	SO 666	EOV	45 dny																																								
58	SO 668	Dráhové kabely - napojení z měničny Opletalova	45 dny																																								
59	SO 669	Dráhové kabely VN	45 dny																																								
60		Přejezd přes výkop pomocí ocelových desek	45 dny																																								
61	SO 102	Přejezd na druhou stranu vozovky (na úrovni ul. Krakovská)	45 dny																																								
62	SO 655	Trolejové vedení	45 dny																																								
63		<b>5. ETAPA - 90 DNŮ (3 MĚSÍCE)</b>	<b>90 dny</b>																																								
64		Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v provozu	90 dny																																								
65	SO 300, SO 301	Výstavba retenční nádrže	90 dny																																								
66	SO 305, SO 401, SO 402	Příprava pro vodu, el. Připojení a odvětrání retenční nádrže	90 dny																																								
67	SO 455	T-Mobile	90 dny																																								
68	SO 601	Podpovrchový páteňní rozvod energi	90 dny																																								
69	SO 620	Výstup z podchodu metra uzavřen	90 dny																																								
70	SO 620	Výstavba nového východu z metra Mústek	90 dny																																								
71	SO 321	Přeložka vodovodu DN 500 a DN 70	90 dny																																								
72	SO 311, SO 312	Výstavba kanalizace	90 dny																																								
73	SO 455	Dokončení chráničky opto kabelu	90 dny																																								
74	SO 321	Výstavba 2. části přeložky vodovodu	90 dny																																								
75	SO 102	Přejezd přes výkop pomocí ocelových desek	90 dny																																								
76	SO 102	Přejezd na druhou stranu vozovky (na úrovni ul. Krakovská)	90 dny																																								
77	SO 668	Dráhové kabely - napojení z měničny Opletalova	90 dny																																								
78	SO 669	Dráhové kabely VN	90 dny																																								
79		<b>6a, b. ETAPA - 97 DNŮ (3 MĚSÍCE) - zimní měsíce 7.pol. 11 - 1. pol. 02)</b>	<b>97 dny</b>																																								
80		Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v provozu	97 dny																																								
81	SO 620	Výstup z podchodu metra uzavřen	82 dny																																								
82	SO 301	Výstavba retenční nádrže	82 dny																																								
83	SO 601	Podpovrchový páteňní rozvod energi	82 dny																																								
84	SO 620	Výstavba nového východu z metra Mústek	82 dny																																								
85	SO 311, SO 312	Výstavba kanalizace	82 dny																																								
86		<b>7. ETAPA - 45 DNŮ (1,5 MĚSÍCE)</b>	<b>45 dny</b>																																								
87		Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v provozu	45 dny																																								
88	SO 601	Podpovrchový páteňní rozvod energi	45 dny																																								
89	SO 620	Výstup z podchodu metra uzavřen	45 dny																																								
90	SO 301	Výstavba retenční nádrže	45 dny																																								
91	SO 620	Výstavba nového východu z metra Mústek	45 dny																																								
92	SO 311, SO 312	Výstavba kanalizace	45 dny																																								
93		<b>8. ETAPA - 60 DNŮ (2 MĚSÍCE)</b>	<b>60 dny</b>																																								
94		Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v provozu	60 dny																																								
95	SO 620	Výstup z podchodu metra uzavřen	60 dny																																								
96	SO 301	Výstavba retenční nádrže	60 dny																																								
97	SO 620	Výstavba nového východu z metra Mústek	60 dny																																								
98	SO 311, SO 312	Výstavba kanalizace	60 dny																																								
99	SO 102	Přejezd přes výkop pomocí ocelových desek	60 dny																																								
100	SO 331	Výstavba vodních prvků	60 dny																																								
101	SO 601.1	Výstavba kabelovodu	60 dny																																								
102		<b>9. ETAPA - 60 DNŮ (2 MĚSÍCE)</b>	<b>60 dny</b>																																								
103		Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v provozu	60 dny																																								
104	SO 620	Výstupy z podchodu zrušeny	60 dny																																								
105	SO 620	Výstavba nového východu z metra Mústek - dokončena	60 dny																																								



