

Zakázka: „RZ Babylon – rekonstrukce objektu“

## **HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ**

### Do 30.11.2023:

- Odstranění obložení a palubek uvnitř budovy
- Vybourání ocelových zárubní
- Demontáž obkladů a dlažeb
- Demontáž SDK příček a tepelné izolace
- Obroušení a odmaštění zábradlí na balkonech
- Odpojení vody a elektřiny
- Zřízení provizorních přípojek

### Do 31.12.2023:

- Provádění výkopů na osazení retenční nádrže a odpadů
- Osazení nádrže a odpadů
- Provádění otlučení omítek
- Osazení překladů a dozdivání
- Přizdění pro osazení zárubní
- Provádění elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů

### Do 30.1.2024:

- Provádění omítek a SDK podhledů
- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody
- Odstranění nátěrů ze schodiště a zábradlí
- Zazdivání po rozvodech elektroinstalací a vody
- Montáž tepelné izolace pod SDK

### Do 29.2.2024:

- Napojení odpadů na venkovní rozvody
- Provádění omítek a SDK podhledů
- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody
- Odstranění vrzání schodiště

### Do 31.3.2024:

- Montáž lešení na vnější části budovy
- Montáž sněhových zábran na střeše
- Montáž stříšek nad terasou a u vchodu
- Montáž obkladů a dlažeb
- Montáž palubek na podbití střechy
- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody

Do 30.4.2024:

- Nátěr balkonů a izolace podlahy
- Vyrovnání podlah
- Montáž SDK příček
- Doodítnutí vnitřních stěn
- Výměna okapů
- Montáž okapů a svodů

Do 31.5.2024:

- Položení koberců a krytin
- Montáž obkladů a dlažeb
- Osazení zárubní a dveří
- Montáž zařizovacích předmětů ZTI a topení
- Bílení vnitřních prostor
- Montáž zásuvek a vypínačů