

## Harmonogram výstavby „Revitalizace výpravní vozovny Žižkov“

Popis činností	Termíny jednotlivých prac.činností v týdnech 2024												
	leden				únor					březen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání staveniště	x												
Zařízení staveniště - elektro, voda, stavební zábor, trasa pro zásobování a přístup na stavbu	xx												
Celková demontáž inventáře prostor a jeho vyklizení	xxx												
Bourací práce, demontáže stávajícího zařízení ZTI, TÚ, elektro, VZT	xxxx	xxx									x		
Nová dispozice		xxx											
Sekání drážek, prostupů pro rozvody ZTI, VZT, ÚT, elektro		xxxxx											
Hrubé rozvody instalace ZTI, VZT, ÚT, elektro			xxxxxx	xxx									
Vodorovné konstrukce				xxx									
Zednické zapravení hrubých instalací				x	xx								
Vyrovnání podlah, samonivelační stěrka					xxx								
SDK kce. / SDK podhledy					xx	xxx							
Úpravy povrchů vnitřní					xxxxxxx	xxxxxxx							
Hydroizolace					xxx								
Obklady a dlažby vnitřní					xxxxxxx	xxxxxxx	xxx						
Malířské, lakýrnické práce					xx		xxxxxxx	xx					
Konstrukce truhlářské - dveře							xxxx	xx					
Sanitární přičky							xxxx	xx					
Konstrukce zámečnické							xx						
Kompletace ZTI, VZT, ÚT, elektro							xxxxx	xxxxxxx					
Kompletace, úklid stavby									xx				
Předání předmětu zakázky									xx				
Vyklizení staveniště									x				
	leden				únor					březen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Vypracoval :**

