

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

### Název akce: MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží

Pol.	Název objektů soubpisu prací	dle členění v PD a dle členění v nabídce	VII.16	VIII.16	IX.16	X.16	XI.16	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 - Těžení nánosů ve vodní nádrži	1 041 557,20 Kč	142 000,00	305 200,00	305 200,00	230 957,20	58 200,00	1 041 557,20 Kč
2.	SO 2 - Těžení nánosů ve vodním toku	128 499,23 Kč	0,00	72 269,23	56 230,00	0,00	0,00	128 499,23 Kč
3.	SO 3 - Odstranění dřevin z koryta vodního toku	57 697,87 Kč	57 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 697,87 Kč
4.	SO 4 - Oprava žlabovek	98 359,81 Kč	0,00	0,00	0,00	98 359,81	0,00	98 359,81 Kč
5.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	240 055,98 Kč	184 055,98	0,00	0,00	0,00	56 000,00	240 055,98 Kč
	Celkem Kč bez DPH	<b>1 566 170,09 Kč</b>						
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		<b>383 753,85</b>	<b>377 469,23</b>	<b>361 430,00</b>	<b>329 317,01</b>	<b>114 200,00</b>	<b>1 566 170,09 Kč</b>



PAS Natura s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b  
149 00 Praha 4  
IČ: 260 35 782  
DIČ: CZ286035782  
Tel: 384 496 106

PAS NATURA

Bc. Václav Štengl, jednatel společnosti  
PAS Natura s.r.o.

V Malém Pěčíně 14.6.2016

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015, ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace