

## Harmonogram prací pro zakázku

### „ Oprava CCTV v obvodu žst. Praha Masarykovo nádraží – Sluncová „

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 3.7.2017 - 7.7.2017   | Převzetí staveniště, příprava na montáž      |
| 10.7.2017 - 14.7.2017 | Příprava na výkopové práce                   |
| 17.7.2017 - 21.7.2017 | Výkopové práce, pokládka HDPE trubek         |
| 24.7.2017 - 28.7.2017 | Pokládka HDPE trubek, začištění výkopů       |
| 31.7.2017 - 4.8.2017  | Zatahování kabelů do trubek HDPE             |
| 7.8.2017 - 11.8.2017  | Montáž kamerových rozvaděčů                  |
| 14.8.2017 - 18.8.2017 | Instalace kamerových serverů                 |
| 21.8.2017 - 25.8.2017 | Montáž LCD monitorů na dohledovém pracovišti |
| 28.8.2017 - 1.9.2017  | Montáž a oživení kamer                       |
| 4.9.2017 - 8.9.2017   | Závěrečné práce na systému CCTV              |
| 11.9.2017 – 15.9.2017 | Funkční zkoušky a předání díla               |