

Časový a finanční harmonogram výstavby

Vestavba zařízení KODUS do objektu bývalého kulturního domu v Červeném hrádku

	měsíce															
Popis	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Vyklizení objektu, přípravné práce																
Bourací a staticky zajišťující práce - po etapách																
Zemní práce a základy																
Svislé nosné konstrukce, vyzdívky, dozdivky, prostupy																
Ocelová konstrukce vestavby																
Hrubé rozvody TZB																
Fasáda vč. výplní																
Realizace střešních krytin																
Sádkartonové konstrukce																
Vnitřní úpravy povrchů, podlahy																
Kompletace TZB a PSV																
Venkovní infrastruktura																
Dokončovací práce, úklid																
Předpokládaná měsíční fakturace v mil. Kč bez DPH (30 % ceny díla uhrazeno až po jeho řádném předání objednateli)	0,95	1,20	1,60	1,75	2,00	2,00	2,10	2,20	2,10	2,10	2,00	1,90	1,85	1,70	0,34	11,00