

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Název veřejné zakázky:

„Výstavba FVE na objektu dispečinku oblasti Západ – Hostinského“

Název účastníka (vč. právní formy):	TECHNOENERGY s.r.o.
Sídlo:	Bystrá 761/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO:	03853501

- 1) V souladu s článkem IV.1. SMLOUVY O DÍLO bude Dílo provedeno ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od vstupního jednání dle odst. VII.2. smlouvy.

Specifikace činností	Lhůta plnění od podpisu SoD	Termín plnění
Termín plnění dle SoD	120	05.07.2024
Podpis Smlouvy o Dílo		01.03.2024
Vstupní jednání s Objednatelem dle odst. VII.2. smlouvy	10	07.03.2024
Objednání materiálu	1	02.03.2024
Dodávky materiálu	61	02.05.2024
Školení z MPP Kolektory Praha a.s.	14	15.03.2024
Předání pracoviště pro realizaci	60	30.04.2024
Zahájení montážních prací	62	02.05.2024
Ukončení montážních prací	91	31.05.2024
Funkční zkoušky Zhotovitele + Výchozí revize	94	03.06.2024
Funkční zkoušky s Objednatelem	95	04.06.2024
Úklid a předání pracoviště Objednateli	96	05.06.2024
Úpravy dokumentace skutečného stavu (DSPS)	101	10.06.2024
Závěrečný předávací protokol, předání Díla Objednateli	102	11.06.2024
Fakturace a ukončení Plnění SoD	103	12.06.2024