

# HARMONOGRAM STAVBY

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

"Stavební práce v učebně informatiky a robotiky"



PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVBY

26. únor 2024

MAXIMÁLNÍ UKONČENÍ STAVBY

5. duben 2024

CELKEM DOBA REALIZACE STAVBY

6 KALENDRÁRNÍCH TÝDNŮ

	TÝDNY						
	02/2024	03/2024				04/2024	
		1	2	3	4	5	6
UZAVŘENÍ SOD	■						
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ		■					
Demontáže,bourací práce		■	■				
Zednické práce - oprava omítek, trasy pro kabeláž			■	■	■		
Montáž elektroinstalace			■	■	■	■	
Malby,nátěry, podlahy, stropy				■	■	■	
Montáž ZTI						■	
Dokončovací práce					■	■	
PŘEDÁNÍ DÍLA							■

V Šimonovicích dne 15.02.2024

ing. Jan Rutkovský  
jednatel AWEA s.r.o.