

HARMONOGRAM PRACÍ NA AKCI:

Stavební úpravy sociálního zařízení ve třech bytových jednotkách v penziónu na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí

- | | |
|-------------|--|
| 1. týden | bourací práce |
| 2. týden | vyzdívky |
| 3. týden | hrubé rozvody vodo-elektro |
| 4. týden | omítky, lepidlo, perlinka, štuk |
| 5. týden | příprava podkladů pro provedení obkladů a dlažeb |
| 6.-7. týden | provedení obkladů a dlažeb, výmalba |
| 8. týden | kompletace vodo, elektro, truhlářské prvky |