

Harmonogram

Název stavby: **Obnova vodovodu v ul. Sibiřská a ul. Kpt. Jaroše** Doba výstavby: 90 dní Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
Druh stavby: Zemní práce Začátek výstavby: 3.7.2017 Projektant:
Lokalita: Milevsko Konec výstavby: 30.9.2017 Zhotovitel: Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko
JKSO: Datum zpracování 15.5.2017 Zpracoval: Petra Benová 725 475 022

Kód	Název skupiny prací	Nh	Zdroje	Dni	Začátek	Konec	Náklady (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	212,1	1	80	3.7.2017	20.9.2017	134 900,22
13	Hloubené vykopávky	466,9	1	80	5.7.2017	22.9.2017	189 853,96
16	Přemístění výkopku	910,1	1	80	5.7.2017	22.9.2017	241 820,67
17	Konstrukce ze zemin	208,7	1	73	17.7.2017	27.9.2017	129 025,60
18	Povrchové úpravy terénu	138,5	1	61	1.8.2017	30.9.2017	44 993,88
21	Úprava podloží a základové spáry	7,4	1	80	5.7.2017	22.9.2017	11 832,96
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	752,1	1	68	25.7.2017	30.9.2017	393 592,95
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	106,4	1	68	25.7.2017	30.9.2017	397 852,42
57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	184,7	1	55	7.8.2017	30.9.2017	489 835,01
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,0	1	71	14.7.2017	22.9.2017	849 504,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	101,6	1	78	10.7.2017	25.9.2017	221 644,80
96	Bourání konstrukcí	149,1	1	80	5.7.2017	22.9.2017	91 774,40
H	Přesuny sutí	4 253,3	1	88	5.7.2017	30.9.2017	816 181,24

Harmonogram

Název stavby: **Obnova vodovodu v ul. Sibiřská a ul. Kpt. Jaroše**

Doba výstavby: 90 dní

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk

Druh stavby: Zemní práce

Začátek výstavby: 3.7.2017

Projektant:

Lokalita: Milevsko

Konec výstavby: 30.9.2017

Zhotovitel: Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko

JKSO:

Datum zpracování 15.5.2017

Zpracoval: Petra Benová 725 475 022

