

akce : Oprava skalních zářezů na trati 183 v úseku Nýrsko - Zelená Lhota

Stavební objekt	Popis pracovní činnosti	duben 2024				květen 2024				červen 2024				červenec 2024			
		Plánované výluky dle ZD		Bez výluky, možná PJ		13.5. - 31.5.2024		Nepřetržitá výluka		Bez výluky, možná PJ		Bez výluky, možná PJ					
SO 2 - VON	Vybudování zařízení staveniště																
SO 1 - Skalní zářez	Přípravné práce																
SO 1 - Skalní zářez	Odstranění porostů, štěpkování																
SO 1 - Skalní zářez	Očištění skalních ploch																
SO 1 - Skalní zářez	Kotvení vybraných bloků																
SO 1 - Skalní zářez	Kotvení rastru svorníků ve výluce																
SO 1 - Skalní zářez	Návoz materiálu pro svorníky a sítě do zářezu																
SO 1 - Skalní zářez	Dokotvení rastru svorníků mimo výluku																
SO 1 - Skalní zářez	Vývoz zeminy a kamení z meziskládky na řízenou skládku																
SO 1 - Skalní zářez	Dokončující práce - instalace sítí včetně obvodových lan																
SO 1 - Skalní zářez	Dokončující práce - dotažení matic, antikorozi ochrana nadzemních částí svorníků																
SO 2 - VON	Likvidace zařízení staveniště																
SO 2 - VON	Geodetické měření																
Stavební práce		Celkem 4 měsíce															

SO 02 - VON | Předání souborného GDSPS a kompletní technické části DSPS nejpozději do 6 měsíců ode dne předání díla

Vypracoval dne 23.2. 2024 : XXX