

## Harmonogram prací: „Oprava TK Nymburk Veleliby“

<b>Harmonogram prací:</b> <b>„stavební postup Nbk hl.n.-st.3 - sudá-MB“- výh.č 65,62,61,58,53</b> <b>17.-23.7.2017</b>	12.-18.7.	17.7.	18.7.	19.7.	20.7.	21.7.	22.7.	23.7.	23.-29.7.	
	přípravné práce	hlavní práce							dokončovací práce	
		1	2	3	4	5	6	7		materiál
zařízení staveniště, přístupy, vytyčení sítí, dopravní značení, vytyčení a zajištění GPK , vývoz výh. dílů kolejnic a pražců na základně <span style="color: red;">2x Jeřáb 20t, 1xAPK</span>										
zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ <span style="color: red;">1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs</span>										
rozřez výhybek a přípojných polí <span style="color: red;">2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs</span>										
trhání výhybek a přípojných polí <span style="color: red;">2x Liebherr dvoucest.,2x přívěs</span>										
repase výhybek a přípojů <span style="color: red;">1x MHS+ plošina</span>										
těžba štěrku <span style="color: red;">2x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t</span>			noc 1/2							6ks jazyk a opornice, výhybkové pražce
sanace žel spodku- trativod, geotextilie,šterkodrt			noc 2/3 d							šterkodrt a geotextilie
sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku <span style="color: red;">2x Liebherr dvoucest.,2x přívěs, 1xválec</span>										750 t štěrk
pokládka výhybek a přípojných polí <span style="color: red;">1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz</span>										
zašterkování a podbití ASP <span style="color: red;">1xLoko +30xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP,</span>					noc 4/5					
svařování a BK <span style="color: red;">6x termit</span>										
úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek <span style="color: red;">1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs</span>										
montáž přechodů										
montáž a seřízení závěrů výhybek										
regulace trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. Zkouška										
montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů										
demontáže, likvidace odpadů <span style="color: red;">1x nakladač, 4x auto 20t</span>										

V Praze dne 15.6.2017

fa. Swietelsky Rail CZ s.r.o  
Ing.Petr Podkonický

## Harmonogram prací: „Oprava TK Nymburk Veleliby“

<b>Harmonogram prací:</b> <b>„stavební postup Nbk hl.n.-st.3 -sudá- Křížení“</b> <b>vých.č.50, 52, 54, 55, 56 ,57ab, 59ab, 60</b> <b>6.-16.7.2017</b>	29.6.-2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.	15.7.	16.7.	23.-29.7.	
	přípravné práce	hlavní práce														dokončovací práce	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		materiál
zařízení staveniště, přístupy, vytyčení sítí, dopravní značení, vytčení a zajištění GPK , vývoz výh. dílů kolejnic a pražců na základně <i>1xLoko, 2x Jeřáb 20t, 1xAPK</i>																	
zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ <i>1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs</i>																	
rozřez výhybek a přípojných polí <i>2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs</i>																	
trhání výhybek a přípojných polí <i>1x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t</i>																	
repase výhybek a přípojů <i>1x MHS+ plošina, 1x jeřáb 20t</i>																	
těžení štěrku <i>2x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t</i>																	
sanace žel spodku- trativod, geotextilie,štěrkostrý <i>2x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t</i>																	
sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku <i>1 000t 1x nakladač , 1x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t</i>																	
pokládka výhybek a přípojných polí <i>1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20t</i>																	
zašterkování a podbití ASP <i>1xLoko +10xvozu Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP,</i>																	
svařování a BK <i>6x termit</i>																	
úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek <i>1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs, Loko + 2x Sa</i>																	
montáž přechodů <i>1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs</i>																	
montáž a seřízení závěrů výhybek																	
montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů																	
regulace trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. Zkouška																	
demontáže, likvidace odpadů <i>1x nakladač, 4x auto 20t, Jeřáb 20 t</i>																	

V Praze dne 15.6.2017

fa. Swietelsky Rail CZ s.r.o  
Ing. Petr Podkonický

## Harmonogram prací: „Oprava TK Nymburk Veleliby“

<b>Harmonogram prací:</b> <b>„stavební postup Nbk hl.n.-st.3 - lichá</b> <b>vých.43, 51, 63ab, 66 , 3SK</b> <b>30.7.-6.8.2017</b>	24.-29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.-11.8.	
	přípravné práce	hlavní práce								dokončovací práce	
		1	2	3	4	5	6	7	8		materiál
zařízení staveniště, přístupy, vytýčení sítí, dopravní značení, vytčení a zajištění GPK , vyvoz vyh. dílů kolejnic a pražců na základně <span style="color: red;">2x Jeřáb 20t, 1xAPK</span>											
zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ <span style="color: red;">1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs</span>											
rozřez výhybek a přípojných polí <span style="color: red;">2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs</span>											
trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí a a části 3SK <span style="color: red;">1x Kirow,1x loko, 6xplošin vůz, 1xjeřáb 20t</span>											
repase výhybek a přípojů vých.č.43,51,66 <span style="color: red;">1x MHS+ plošina</span>											
těžba štěrku +sanace spodku vých.č.63ab <span style="color: red;">1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t</span>											
výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK <span style="color: red;">1x MHS+ plošina</span>											
sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku vých.c 51 a 63ab + přípoje 500t <span style="color: red;">1 x Liebherr dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa</span>				noc 2/3 d							
pokládka výhybek 63ab a51 a přípojných polí <span style="color: red;">1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t</span>											
zašterkování a podbití ASP <span style="color: red;">1xLoko +8xvozdů Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP</span>											
svařování a BK <span style="color: red;">6x termit</span>											
úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek <span style="color: red;">1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs, 1xLoko + 2x Sa</span>											
montáž přechodů <span style="color: red;">1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs</span>											
montáž a seřízení závěrů výhybek											
regulace trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. zkouška											
montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů											
demontáže, likvidace odpadů <span style="color: red;">1x nakladač, 4x auto 20t</span>											

V Praze dne 15.6.2017

fa. Swietelsky Rail CZ s.r.o  
Ing. Petr Podkonický

### Technologický postup prací Nymburk-Velibly a Velibly koleje "a"

