

ID	Název úkolu	Doba trvání	Timeline																										
			-2	-1	T1	1	2	3	4	5	6	7	T2	8	9	10	11	12	13	14	T3	15	16	17	18	19	20	21	
1	Výměna kolejnic a pružných prvků upevnění na mostě ev. Č. 2-002 přes Lučinu	20 dny																											
2	Zařízení staveniště	2 dny																											
3	Přípravné práce	3 dny																											
4	Návoz materiálu	1 den																											
5	Výluka	9 dny																											
6	Demontáž kolejnic a uzlů	3 dny																											
7	Montáž uzlů a kolejnic	6 dny																											
8	Dokončovací práce	3 dny																											
9	Úklid stavby a vyklizení staveniště	2 dny																											

