

akce: **Rozšíření stravovacího provozu**  
 místo: **HL Luže - Košumberk**  
 datum: **15.5.2017 - 31.10.2017**

## Harmonogram provádění prací

veřejná zakázka : HL Luže - Košumberk - Rozšíření stravovacího provozu

etapa	Položka	uzl.body dle SOD	květen 2017			červen				červenec				srpen				září				říjen 2017				listopad				
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	zařízení staveniště - předpoklad 15.05.2017																													
1	nové provizorní rampy	max. do 28.5.2017																												
	dveře uvnitř dle požadavku PBŘ (vč. slaboproudů)																													
	přesuny 3 ks chladírenského zařízení na fasádě																													
	zazdění oken a zřízení větrání na WC u jídelny pacientů																													
2	nadezdění příčky v míst. špinavé nádoby	max. do 08.06.2017																												
	zřízení světlíku a okna v míst. špin.nádoby (pravá pol.)																													
	položení elektro kabelu do poboč. rozvodny u obj. S																													
3	zemní práce pro přístavbu	max. do 31.10.2017																												
	bourání stávající expedice																													
	základy																													
	svislé konstrukce suterén																													
	umístění VZT jednotky před osazením stropu																													
	vodorovné konstrukce suterén																													
	svislé konstrukce přízemí																													
	vodorovné konstrukce přízemí																													
	střecha, osazení světlíků																													
	osazení výplní otvorů																													
	SDK, tepelné izolace																													
	ZTI, UT, EI																													
	úpravy povrchů																													
	podlahy																													
	obklady																													
dlažby																														
kompletace ZTI, UT, EI, dveře, dokončující práce																														
4	prodloužení digestoře	max. 10 kalendářních dní (předpoklad 9 až 10/2017)																												
	bourací práce, betonáže																													
	prodloužení roštu (resp. nový)																													
	dodávka a montáž nového kotle (objednatel)																													
5	provizorní SDK stěna ve varně a chodbě u špin.nádoby	max. 7 kalendář.dní																												
6	provedení 3 ks šikmých světlovodů do varny	max. do 31.10.2017																												
	dokončení prostupu z varny do přístavby																													
	rozvaděče a otočení dveří u špinavého nádoby																													
	demontáž provizorní SDK stěny																													
7	zpevněné plochy, kanalizace apod.	max. do 31.10.2017																												
<b>Předání a převzetí díla, vyjma demontáže provizorních ramp</b>																														
	vyklizení staveniště	max. 7 kalendář.dní																												
<b>Kolaudace, uvedení do provozu nové expedice</b>																														
8	demontáž provizorních ramp z 1.etapy	max. 3 kalendář.dny																												
	dokončení vyklizení staveniště																													

a následně příloha ke smlouvě  
**příloha č.5 k PPZN**