

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ

Příloha č. 1

Přijímající: NA FRANTIŠKU II s.r.o Židovská 31, 586 01 Jihlava IČO:02060418 DIČ:CZ02060418	Název stavby (nebo její ucelené části): IS a komunikace Na Františku – II.etapa, Jihlava – Horní Kosov Dešťová kanalizace
---	--

Popis stavby, objektu:
 Předmětem díla je provedení dešťové kanalizace. Celková délka zaměřené dešťové kanalizace je 310,55 m.
Dešťová kanalizace Je rozdělena na stoky D5 - D7. **Stoka D5** zajišťuje odvedení dešťových vod z komunikace G. Začíná v místě napojení na stávající stoku v komunikaci F v nové šachtě a je vedena ke konci komunikace G u komunikace A. Je provedena z PP DN250 v celkové délce 124,66 m. Na stoce jsou zřízeny 3 ks revizních šachet DN 1000 z prefabrikovaného betonu. **Stoka D6** zajišťuje odvedení dešťových vod z komunikace H. Začíná v místě napojení na stávající stoku v komunikaci F v nové šachtě a je vedena ke konci komunikace H u komunikace A. Je provedena z PP DN250 v celkové délce 84,60 m. Na stoce jsou zřízeny 3 ks revizních šachet DN 1000 z prefabrikovaného betonu. **Stoka D7** zajišťuje odvedení dešťových vod z komunikace I. Stoka začíná v místě napojení na stávající stoku dešťovou a je vedena ke konci komunikace F, kde se láme do revizních šachet DN 1000 z prefabrikovaného betonu.

Cena celkem (s DPH): 3 000 387 Kč	Cena celkem (bez DPH): 2 479 659 Kč
---	---

Odpovědný stavbuvedoucí:	Zhotovitel: Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod, Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava, IČ: 13694201, DIČ: CZ 13694201
--------------------------	--

Technický dozor investora:	Generální projektant PROfi Jihlava, spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava IČ: 18198228, DIČ: CZ18198228
----------------------------	---

Smlouva o dílo číslo, ze dne Smlouva o dílo č. 22 03 ze dne 17.8.2022	Zahájení prací 1/2023	Dokončení prací 9/2023
--	--------------------------	---------------------------

Ve znění dodatku - číslo, ze dne	Stavební povolení (ohlášení) MMJ/SÚ/80537/2022-MaJ	ze dne: 3.6.2022
Prodloužení:	ze dne:	

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

 Odchytky nejsou

Soupis drobných vad a nedodělků zřejmých při předání stavby:

 Bez závad

Dohoda o lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá:

- 1 Stavební deník - 2 sešity
- 2 Dokumentace skutečného provedení stavby- 3 složky
- 3 Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace dešťové v systému Microstation - 1 složka
- 4 Zkušební protokol o zkoušce vodotesnosti stok vzduchem dle ČSN 75 6909 - 10 listů
- 5 Záznam z kamerové prohlídky včetně protokolů - 1 složka
- 5 Čestné prohlášení o uložení odpadu - 1 list
- 6 Doklad o uložení zeminy na skládce - 1 list
- 7 Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů - 1 složka

Termín úplného vyklizení staveniště: 1.11.2023


Záruční doba se počítá ode dne podepsání zápisu o odevzdání stavby (objektu) a končí dnem:

ostatní 16.10.2028 tj. 60 měsíců

Vyjádření účastníků řízení:

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

Datum zahájení přejímacího řízení: 16.10.2023

Zhodnocení prací: Práce byly provedeny dle smlouvy o dílo ze dne 17.8.2022 a projektové dokumentace pro stavební povolení

Datum skončení přejímacího řízení: 16.10.2023

Datum uvedení do provozu:

Datum a podpis

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpisy
Zástupci zhotovitele:		Odpovědný stavbyvedoucí	
Zástupci přejímajícího:		Technický dozor investora Objednatel	
Zástupci budoucího provozovatele:		SMJ s.r.o. Správa komunikací	
Ostatní účastníci řízení:			

Přílohy:

Rozdělovník:

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH
UCELENÝCH ČÁSTÍ**

Příloha č. 2

Přijímající: NA FRANTIŠKU II s.r.o Židovská 31, 586 01 Jihlava IČO:02060418 DIČ:CZ02060418	Název stavby (nebo její ucelené části): IS a komunikace Na Františku I Jihlava - Horní Kosov II. Etapa Veřejné osvětlení		
Popis stavby, objektu: Předmětem díla je provedení veřejného osvětlení účelové komunikace pro 33 rodinných domů. Toto osvětlení je napojeno na stávající rozvod NN+VO podél místní komunikace. Podzemní vedení veřejného osvětlení je provedeno z kabelu CYKY-J 5x10 se zemněním FeZn 30/4 v celkové délce 567,72 m. Součástí výstavby vedení veřejného osvětlení je 29 ks stožáru VO se svítidly MARUT S G2 a 2 ks Kabelových rozpojovacích skříní 3D.			
Cena celkem (s DPH): 2 089 045 Kč		Cena celkem (bez DPH): 1 726 483 Kč	
Odpovědný stavbyvedoucí:	Zhotovitel: Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod, Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava. IČ: 13694201, DIČ: CZ 13694201		
Technický dozor investora:	Generální projektant PROfi Jihlava, spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava IČ: 18198228, DIČ: CZ18198228		
Smlouva o dílo číslo, ze dne Smlouva o dílo č. 22 02 ze dne 12.8.2022		Zahájení prací 8/2023	Dokončení prací 10/2023
Ve znění dodatku - číslo, ze dne			
Stavební povolení (ohlášení) MMJ/OD/205230/2022 ze dne: 4.1.2023			
Prodloužení: ze dne:			
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody: Odchytky nejsou			
Soupis drobných vad a nedodělků zřejmých při předání stavby:			
Dohoda o lhůtách k odstranění vad a nedodělků.			

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá:

- 1 Stavební deník - 1 sešit
- 2 Kompletní dokumentace podle skutečného provedení - 3 paré
- 3 Geodetické zaměření skutečného provedení Veřejného osvětlení v systému Microstation - 1 složka
- 4 Zpráva o revizi elektrického zařízení VO - 1 složka
- 5 Čestné prohlášení o uložení odpadu - 1 list
- 7 Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů - 1 složka

Termín úplného vyklizení staveniště: 1.11.2023

Záruční doba se počítá ode dne podepsání zápisu o odevzdání stavby (objektu) a končí dnem:


ostatní 13.10.2028 tj.60 měsíců

Vyjádření účastníku řízení:

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají.

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Datum zahájení přejímacího řízení: 13.10.2023

Zhodnocení prací: Práce byly provedeny dle smlouvy o dílo ze dne 12.8.2022 a projektové dokumentace pro stavební povolení

Datum skončení přejímacího řízení: 13.10.2023

Datum uvedení do provozu:

Datum a podpis

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele.		Odpovědný stavbyvedoucí	
Zástupci přejímacího:		Technický dozor investora	
		Objednatel	
Zástupci budoucího provozovatele:		SMJ s.r.o.	
		Veřejné osvětlení a signalizace	
Ostatní účastníci řízení:			

Přílohy:

Rozdělovník:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ

Příloha č. 3

Přejímající: NA FRANTIŠKU II s.r.o Židovská 31, 586 01 Jihlava IČO:02060418 DIČ:CZ02060418	Název stavby (nebo její ucelené části): IS a komunikace Na Františku – II.etapa, Jihlava – Horní Kosov Zpevněné plochy
---	---

Popis stavby, objektu
 Předmětem díla je provedení zpevněných ploch místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Celková výměra zaměřených zpevněných ploch je 3755,43 m².

Místí obslužné komunikace: jsou rozděleny na 4 komunikace MK F - MK I a mají plochu 2646,38 m².

MK F - místní komunikace slouží jako hlavní přístupová komunikace vymezující zástavbu v severovýchodním směru, začíná v místě ukončení MK v předcházející etapě výstavby (ulice Kladská) v délce 287,92 m, šířkou 5,5 m a plochou 1517,98 m² se živičným krytem. Křižovatka s MK G a MK H jsou vyvýšené a vydlážděné žulovou kostkou o ploše 167,60 m². Komunikace je rozdělena na 2 jízdní pruhy. Dešťová voda je z komunikace odvedena uličními vpustěmi, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Počet UV na MK F je 9 ks. **MK G** - je propojovací jednosměrnou komunikací zástavby mezi komunikací MK F a MK A v délce 140,90 m se živičným krytem. Šířka komunikace je 4,0 m o celkové ploše 546,93 m². Křižovatka s MK A je vyvýšená a vydlážděná žulovou kostkou o ploše 13,39 m² a zámkovou dlažbou o ploše 17,13 m². Dešťová voda je z komunikace odvedena uličními vpustěmi, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Počet UV na MK G je 5 ks. **MK H** - je propojovací jednosměrnou komunikací zástavby mezi komunikací MK F a MK A v délce 100,03 m se živičným krytem. Šířka komunikace je 4,0 m o celkové ploše 397,14 m². Křižovatka s MK A je vyvýšená a vydlážděná žulovou kostkou o ploše 12,76 m² a zámkovou dlažbou o ploše 17,54 m². Dešťová voda je z komunikace odvedena uličními vpustěmi, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Počet UV na MK H je 4 ks. **MK I** - je propojovací jednosměrnou komunikací zástavby mezi komunikací MK F a MK A v délce 38,77 m se živičným krytem. Šířka komunikace je 4,0 m o celkové ploše 184,36 m². Křižovatka s MK A je vyvýšená a vydlážděná žulovou kostkou o ploše 15,89 m² a zámkovou dlažbou o ploše 18,26 m². Dešťová voda je z komunikace odvedena uličními vpustěmi, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Počet UV na MK I je 1 ks.

Přijezdy k RD: Jsou napojené na nové místní obslužné komunikace a slouží jako příjezdy i přístupy k RD. Příjezdy jsou

dlážděné zámkovou dlažbou tl. 8 cm o celkové ploše 325,75 m². Celkový počet příjezdu je 30 ks.

Chodník: Je proveden pouze podél komunikace I a části komunikace F jako jednostranný šířky 2,10m, resp. 2,25m. Chodníky jsou dlážděné zámkovou dlažbou tl. 6 cm s varovnými pásy pro nevidomé v přechodových místech. Celková plocha chodníků je 79,61 m².

Parkovací a kontejnerové stání: Je provedeno 30 nových parkovacích míst a 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací a kontejnerové stání je dlážděno ze zámkové dlažby tl. 8 cm. Celková plocha parkovacích a kontejnerového stání je 703,69 m².

Cena celkem (s DPH): 9 305 587 Kč	Cena celkem (bez DPH): 7 690 568 Kč
---	---

Odpovědný stavbvedoucí:	Zhotovitel: Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod, Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava, IČ: 13694201, DIČ: CZ 13694201
-------------------------	--

Technický dozor investora:	Generální projektant PROfi Jihlava, spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava IČ: 18198228, DIČ: CZ18198228
----------------------------	---

Smlouva o dílo číslo, ze dne Smlouva o dílo č. 22 03 ze dne 17.8.2022	Zahájení prací 5/2023	Dokončení prací 10/2023
--	--------------------------	----------------------------

Stavební povolení (ohlášení) MMJ/OD/205230/2022	ze dne: 4.1.2023
Prodloužení:	ze dne:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody:

Odchylky nejsou

Seupis drobných vad a nedodělků zřejmých při předání stavby:

NA FRANTIŠKU II, s.r.o.
Židovské 1143/31, 586 01 Jihlava
IČ: 020 60 418, DIČ: CZ02060418

Dohoda o lhutách k odstranění vad a nedodělků.

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá:

- 1 Stavební deník - 1 sešit
- 2 Dokumentace skutečného provedení stavby- 3 složky
- 3 Geodetické zaměření skutečného provedení zpevněných ploch v systému Microstation - 1 složka
- 4 Zkušební protokol o statické zatěžovací zkoušce stávajícího podloží dle ČSN 72 1006 - 3 listy
- 5 Zkušební protokol o statické zatěžovací zkoušce zlepšeného podloží dle ČSN 72 1006 - 4 listy
- 6 Zkušební protokol o statické zatěžovací zkoušce šterkového podloží dle ČSN 72 1006 - 2 listy
- 7 Čestné prohlášení o uložení odpadu - 1 list
- 8 Doklad o uložení zeminy na skládce - 1 list
- 9 Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů - 1 složka

Termín úplného vyklizení staveniště: 1.11.2023

Záruční doba se počítá ode dne podepsání zápisu o odevzdání stavby (objektu) a končí dnem:


ostatní 16.10.2028 tj.60 měsíců

Vyřídění účastníků řízení:

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají.

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Datum zahájení přijímacího řízení: 16.10.2023	Zhodnocení prací: Práce byly provedeny dle smlouvy o dílo ze dne 17.8.2022 a projektové dokumentace pro stavební povolení
Datum skončení přijímacího řízení: 16.10.2023	
Datum uvedení do provozu:	Datum a podpis

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpisy
Zástupci zhotovitele:		Odpovědný stavbyvedoucí	
Zástupci přijímacího:		Technický dozor investora	
Zástupci budoucího provozovatele:		Objednatel	
Ostatní účastníci řízení:		SMJ s.r.o. Správa komunikací	

Přílohy:

Rozdělovník: