

HARMONOGRAM - "Oprava poklopů a stropní konstrukce na šachtě Š202 kolektoru Ďáblice – Š206 + Š208"				2024																			
				duben				květen				červen				červenec				srpen			
		od	do	dní	1.-7.4.	8.-14.4.	15.-21.4.	22.-28.4.	29.4.-5.5.	6.-12.5.	13.-19.5.	20.-26.5.	27.5.-2.6.	3.-9.6.	10.-16.6.	17.-23.6.	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	
1	Oprava poklopů a stropní konstrukce na šachtě Š202 kolektoru Ďáblice – Š206 + Š208	04.04.2024	02.08.2024	120																			
2	zadání stavebních prací - předání staveniště	04.04.2024	04.04.2024	1																			
3	přípravné a související předstihové práce	05.04.2024	12.04.2024	7																			
4	dodání technologického postupu	04.04.2024	09.04.2024	5																			
5	odsouhlasení technologického postupu	10.04.2024	15.04.2024	5																			
6	oprava (náhrada) stropu Š202	16.04.2024	21.07.2024	96																			
7	oprava izolací stropu tubusu a části šachty za Š208	22.04.2024	21.07.2024	90																			
8	dokončovací práce	22.07.2024	01.08.2024	10																			
9	předání díla	02.08.2024	02.08.2024	1																			

Jubosa s.r.o.

Datum: 26.03. 24