

Harmonogram stavby:		Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, 1. etapa											
pracovních týdnů celkem : 24		SO-01											
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden
Název dílčího objektu – uzlového bodu		přípravné a zemní práce, demontáž oplocení	bourání a přesuny sutě	příprava základů pro opěrné stěny	výstavba opěrné stěny	výstavba opěrné stěny	výstavba opěrné stěny	zhotovení patek pro sloupky osvětlení a oplocení	odstranění umělého trávníku, sejmutí a odvoz zemin	zásyp zemin za opěrné stěny	drenážní systém	trubní vedení	montáž obručnicků
		SO-01					SO-02						
		13 týden	14 týden	15 týden	16 týden	17 týden	18 týden	19 týden	20 týden	21 týden	22 týden	23 týden	24 týden
		retenční nádrž	montáž sloupů oplocení a osvětlení, nátěry bet. stěn	šterkové vrstvy hrací plochy	šterkové vrstvy hrací plochy	kabelové rozvody a elektromontáže	odtěžení zemin, trubní vedení	drenáže, vodovodní přípojka a šachty	osazení obrub a zámkové dlažby	šterkové vrstvy hrací plochy	D+M nového UT3G a sportovního vybavení, SO-01 + SO-02		

V Praze dne 4.4.2024

