

Údržba vozovky a oprava veřejného osvětlení v ulici Na Vápenkách		Doba realizace 45 dní od zahájení díla						
Týden		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Činnost								
Předání staveniště		■						
Přechodné dopravní značení		■	■	■	■	■	■	■
Frézování stáv. žižných vrstev		■	■					
Zemní práce, bourací práce		■	■	■				
Provedení sanací			■	■	■			
Odvodnění					■			
Konstrukční vrstvy z kameniva					■	■	■	
Pokládka obrubníků, opravy vjezdů						■	■	
Veřejné osvětlení						■	■	
Asfaltové vrstvy							■	■
Dokončovací práce							■	■
Dokončení a předání díla								■

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele

Zahájení díla: do 5 dnů od předání staveniště

Dokončení díla: do 45 dnů od zahájení díla

SWIETELSKY stavební s.r.o.

David Kubíček
 Digitálně podepsal
 David Kubíček
 Datum: 2024.04.02
 08:45:49 +02'00'

Ing. David Kubíček
 ředitel oblasti

Ondřej Matuš
 Digitálně podepsal
 Ondřej Matuš
 Datum: 2024.04.02
 11:03:18 +02'00'

Ing. Ondřej Matuš
 vedoucí odd. přípravy a kalk.