

Harmonogram stavby "Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence"

Popis	Rok							2024												2024											
	Měsíc																														
	Týden																														
	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Nh	Množství	Celk. cena																							
Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence	01.04.2024	30.09.2024	131,00	8 883 199,58	16 879,174	0,000	8 883 199,58																								
Polní cesta HC1 - 1.část	02.09.2024	30.09.2024	21,00	2 800 315,19	1 695,162	0,000	2 800 315,19																								
Zdrž. zemník	01.04.2024	31.05.2024	45,00	716 769,90	2 871,920	0,000	716 769,90																								
Hráz	03.06.2024	31.07.2024	43,00	1 741 621,91	5 209,808	0,000	1 741 621,91																								
Výpustné zařízení, spodní výpust', požerák	08.07.2024	15.07.2024	5,99	439 710,57	447,294	0,000	439 710,57																								
Bezpečnostní přeliv	08.07.2024	05.08.2024	20,38	621 545,69	1 630,633	0,000	621 545,69																								
Odběrný objekt	05.08.2024	15.08.2024	8,55	331 474,28	683,796	0,000	331 474,28																								
Výustní objekt	05.08.2024	27.08.2024	16,43	658 770,10	1 314,775	0,000	658 770,10																								
Úprava drenáží	06.05.2024	25.06.2024	36,81	1 080 936,28	2 944,724	0,000	1 080 936,28																								
Výsadby	02.09.2024	24.09.2024	16,02	298 555,66	81,262	0,000	298 555,66																								
VRN	01.04.2024	27.09.2024	129,35	193 500,00	0,000	0,000	193 500,00																								

1. uzlový bod do 60 dní - SO 301 - SO 01 – Zdrž, zemník

2. uzlový bod do 120 dní - SO 301 - SO 02 –
Hráz

3. uzlový bod do 180 dní - SO 101 – SO 01 –
Polní cesta HC1 - 1. část