

Harmonogram díla

Domov Pod Kavčí Skálou - renovace zdroje tepla				2024															
ID	Item name	Start date	End date	June 7				August 8				September 9				October 10			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
				1.1.	Vypouštění soustavy, odpojení od el. energie, demontáž kotlů, demontáž potrubí, demontáž armatur	05.08.2024	16.08.2024												
1.2.	Montáž kotlů včetně příslušenství	19.08.2024	30.08.2024																
1.3.	Rozvody potrubí	02.09.2024	13.09.2024																
1.4.	Stavebně dokončovací práce	16.09.2024	20.09.2024																
1.5.	Oživení, seřízení	16.09.2024	16.09.2024																
1.6.	Úklid a předání staveniště	23.09.2024	25.09.2024																
1.7.	Doklady	23.09.2024	27.09.2024																

## Harmonogram díla

## Harmonogram díla

## Harmonogram díla

## Harmonogram díla

## Harmonogram díla