

## Harmonogram projektu

Aktivita	Začátek	Termín
Zahájení projektu – protokolární předání místa plnění	D	D
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA I – trasování	D	D+90
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA II – PM/WIFI	D+90	D+150
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA II – kompletace/měření/dokumentace Instalace infrastrukturních technologií, instalace a migrace	D+150	D+170
Školení administrátorů	D+170	D+175
Akceptační testy	D+175	D+180
Zahájení ostrého provozu	D+180	-

## Finanční harmonogram projektu

Aktivita	Začátek	Termín
Zahájení projektu – protokolární předání místa plnění	D	D
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA I – trasování	D	D+90
<b>FAKTURACE č.1 – dílčí ETAPA</b>	<b>Cena bez DPH 3 515 639 Kč</b>	<b>D+90</b>
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA II – PM/WIFI	D+90	D+150
Realizace předmětu plnění - LAN ETAPA II – kompletace/měření/dokumentace Instalace infrastrukturních technologií, instalace a migrace	D+150	D+170
Školení administrátorů	D+170	D+175
Akceptační testy	D+175	D+180
Zahájení ostrého provozu	D+180	-
<b>FAKTURACE č.2 – závěrečná ETAPA</b>	<b>Cena bez DPH 5 662 841 Kč</b>	<b>D+180</b>