

Harmonogram postupu prací

"Sanační opravy kolektorů Lužiny 08A B - oblast Západ"

doba realizace: 175 kalendářních dnů



popis prací /týden	Květen 2024 - Říjen 2024																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
milník	I. - 05 / 2024				II. - 06 / 2024				III. - 07 / 2024				IV. - 08 / 2024				V. - 09 / 2024				VI. - 10 / 2024				
předání staveniště																									
Přípravné a průzkumné práce																									
Kolektor Lužiny 08B																									
01 - Sanace																									
Svislé a kompletní konstrukce																									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
Ostatní konstrukce, bourání																									
Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů																									
02 - Ostatní přidružené práce																									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
Ostatní konstrukce, bourání																									
Elektroinstalace a elektromontáže																									
Dokončovací práce - nátěry																									
Odvoz sutí a vybouraného materiálu																									
Pasportizace po dokončení stavby																									
Průběžný úklid pracoviště																									
Předání díla																									
Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH	1 100 000,00				1 100 000,00				1 200 000,00				1 100 000,00				1 100 000,00				732 323,84				
Mezisoučet plateb bez DPH	1 100 000,00				2 200 000,00				3 400 000,00				4 500 000,00				5 600 000,00				6 332 323,84				