

HARMONOGRAM - „Sanační opravy kolektoru Vodičkova“				2023	2024							
	od	do	dní	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	
1	„Sanační opravy kolektoru Vodičkova“	06.12.2023	10.07.2024	217								
2	Vstupní jednání + převzetí pracoviště	06.12.2023	06.12.2023	1								
3	Kolektor Vodičkova úsek Š30 - Š29	06.12.2023	31.05.2024	177								
4	Přípravné práce	06.12.2023	15.12.2024	375								
5	Injektáže	18.12.2023	26.04.2024	130								
6	Sanace betonových konstrukcí	04.03.2024	17.05.2024	74								
7	Dokončovací práce	20.05.2024	31.05.2024	11								
8	Kolektor C1.A, šachta Š5	05.02.2024	03.05.2024	88								
9	Přípravné práce	05.02.2024	14.02.2024	9								
10	Injektáže	15.02.2024	15.03.2024	29								
11	Sanace betonových konstrukcí	18.03.2024	19.04.2024	32								
12	Dokončovací práce	22.04.2024	03.05.2024	11								
13	Kolektor C1.A, šachta Š16	05.02.2024	03.05.2024	88								
14	Přípravné práce	05.02.2024	14.02.2024	9								
15	Injektáže	15.02.2024	15.03.2024	29								
16	Sanace betonových konstrukcí	18.03.2024	19.04.2024	32								
17	Dokončovací práce	22.04.2024	03.05.2024	11								
18	Kolektor C1.A, chodba Š1 – J47	06.12.2023	09.07.2024	216								
19	Přípravné práce	06.12.2023	15.12.2023	9								
20	Injektáže	18.12.2023	31.05.2024	165								
21	Sanace betonových konstrukcí	15.03.2024	30.06.2024	107								
22	Dokončovací práce	28.06.2024	09.07.2024	11								
23	Předání díla	10.07.2024	10.07.2024	1								

Jubosa s.r.o.

Datum: 15.04. 24