

HARMONOGRAM				Doba trvání	Zahájení	Dokončení	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.					
Oprava koleje na trati Libomyšl - Příbram				19	13.07.17	31.07.17																								
	zahájení stavby		13.07.17																											
5N	výluka	5	13.07.17	17.07.17																										
	demontáž přejezdů, výměna pražců	1	13.07.17	13.07.17																										
	čištění šterkového lože	2	14.07.17	15.07.17																										
	doplnění šterku, úprava GPK, svary, BK	2	16.07.17	17.07.17																										
3D	výluka	3	18.07.17	20.07.17																										
	montáž přejezdů a oprava vozovek	3	18.07.17	20.07.17																										
	dokončovací práce	11	21.07.17	31.07.17																										
	dokončení stavby		31.07.17																											