

Časový harmonogram stavebních prací vč. finančního čerpání



„Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Olomoucká“

Rok	2024									
Kalendářní týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Počet kalendářních dnů	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	7 k.d.	4 k.d.	
Vnitroblok Olomoucká, Budovcova - chodníky										
1 - Zemní práce	████████████████████								██████████	
2 - Zakládání		██████████								
5 - Komunikace pozemní			██							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			██							
997 - Přesun sutě			████████████████████							
998 - Přesun hmot				████████████████████						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					██████					
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					██████					
VON - Vedlejší a ostatní náklady	██									
čerpání celkem tis. Kč bez DPH / měsíc	623 961,00				762 618,32					
čerpání celkem bez DPH / stavba	1 386 579,32 Kč									

4.1. Dílo bude prováděno v následujících lhůtách:

- a) lhůta pro zahájení provádění díla je nejpozději 30 dnů ode dne účinnosti
- b) dokončení díla bude provedeno nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení provádění díla.

V Olomouci:

Za STRABAG a.s.:

Ing. Klára Kalábová
Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2024.04.12
08:04:58 +02'00'

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Lukáš Secký
Podepsal Lukáš Secký
Datum: 2024.04.12
08:42:23 +02'00'

Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Jiří Rozehnal
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.04.25
12:25:56 +02'00'