

Harmonogram postupu prací po týdnech od předání staveniště

Stavba: „Oprava osvětlení kolektoru Příkopy “

Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	
1. Převzetí staveniště	■																										
2. Objednání materiálů	■	■																									
3. Vyhotovení výrobní dokumentace		■																									
4. Demontáže kabelů			■	■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■					
5. Demontáže svítidel a držáků			■	■	■	■	■						■	■	■	■				■	■	■					
6. Úpravy v rozvaděči																					■	■	■				
7. Montáž nerez držáků svítidel						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■	■	■					
8. Montáž rozbočných krabic											■	■											■				
9. Montáž kabelů CYKY-J, pevné uložení, zatažení do kolektoru								■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■					
10. Montáž a zapojení svítidel a rozbočných krabic												■	■	■	■	■	■	■	■	■							
11. Pospojení nových přístrojů																					■	■	■				
12. Protipožární kouřové ucpávky a utěsnění PROMAT																						■	■	■	■		
13. Kabelové štítky - značení přístrojů															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14. Měření intenzity osvětlení - laboratoř																							■	■	■		
15. Individuelní zkoušky																								■	■	■	
16. Komplexní zkoušky																								■	■	■	■
17. Zhotovení VRZ																								■	■	■	■
18. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení																								■	■	■	■
19. Úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu																							■	■	■	■	■
20. Předání zakázky																											■

Elektrizace Praha spol. s r.o.

Petr Beneš

V Praze 16.04.2024



