

Harmonogram postupu prací - R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice

	V.24			VI.24			VII.24			VIII.24			IX.24		
Předání staveniště	■														
Zařízení a příprava staveniště	■														
Dopravně inženýrské opatření	■														
Odstranění křovin, kácení stromů, odstranění pařezů	■	■													
Sejmutí ornice, odkopávky, hloubení rýh odvoz materiálu		■	■	■	■										
Úprava pláně, žízení podkladu uprav. hydraulickými pojivy, zřízení odvodň. Žeber				■	■	■	■								
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 1 vrstva						■	■	■	■						
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 2 vrstva							■	■	■	■					
Dodání a osazení betonové šachty, dodání a montáž obrub, zřízení krajnic										■	■				
Zřízení finální vrstvy z penetračního makadamu											■	■	■		
Úklid staveniště													■		
Předání staveniště														■	

Začátek prací (předpoklad): 01.05.2024

Konec prací (předpoklad): 10.09.2024