






FNKV - rekonstrukce Gynekologicko - porodnické kliniky

ID	Rež úko	Název úkolu	Odp	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline							
							10.01.	01. květen	21. prosinec	11. srpen	01. duben			
								02.05.	22.08.	12.12.	03.04.	24.07.	13.11.	04.03.
1		FNKV - rekonstrukce		399 dny	14.11. 22	12.06. 24								
2		Přípravné práce		25 dny	14.11. 22	16.12. 22								
3		Podpis SoD		1 den	14.11. 22	14.11. 22								
4		Předání staveniště		1 den	30.11. 22	30.11. 22								
5		Oplocení		2 dny	01.12. 22	02.12. 22								
6		Vybudování ZS		7 dny	01.12. 22	09.12. 22								
7		Dělicí SDK stěny 2NP a 3NP		5 dny	12.12. 22	16.12. 22								
8		Objekt		399 dny	14.11. 22	12.06. 24								
9		<i>Součinnost FNKV při odpojování TZB před zahájením bouracích prací</i>	INV	14 dny	10.01. 23	27.01. 23								
10		<i>Součinnost průběžně při realizaci stavby</i>	INV	215 dny	30.05. 23	12.06. 24								
11		Bourací práce		192 dny	02.01. 23	26.09. 23								
24		Hrubá stavby (HSV)		314 dny	31.01. 23	22.04. 24								
25		Podchytávky otvorů		28 dny	31.01. 23	09.03. 23								
29		Vnitřní stěny a příčky		302 dny	16.02. 23	22.04. 24								
41		TZB		399 dny	14.11. 22	12.06. 24								
42		VZT		247 dny	19.06. 23	05.06. 24								
54		ZTI		259 dny	30.05. 23	03.06. 24								
65		RTCH		131 dny	27.11. 23	04.06. 24								
77		Sílnoproud		398 dny	14.11. 22	11.06. 24								
93		Slaboproud		248 dny	19.06. 23	06.06. 24								
104		MaR		102 dny	17.01. 24	06.06. 24								
114		Medicínální plyny		246 dny	19.06. 23	04.06. 24								
122		Kompletace a funkční zkoušky TZB		21 dny	15.05. 24	12.06. 24								
123		Dokončovací práce (PSV)		399 dny	14.11. 22	12.06. 24								
124		Povrchy stěn		249 dny	19.06. 23	07.06. 24								
144		Povrchy podlah		131 dny	15.11. 23	23.05. 24								
155		Podhledy		94 dny	16.01. 24	24.05. 24								
165		Okna a dveře		385 dny	14.11. 22	23.05. 24								
177		Anglický dvorek 1PP		30 dny	09.11. 23	20.12. 23								
183		Shoz na prádlo		177 dny	14.08. 23	24.04. 24								
189		Střecha		130 dny	03.04. 23	29.09. 23								
190		Střecha 1. polovina volná		130 dny	03.04. 23	29.09. 23								
201		Terasa 3NP a střecha nad JIP, patky nad kožním		40 dny	08.06. 23	02.08. 23								
206		Posílení stropu sterilizace		21 dny	15.05. 24	12.06. 24								
225		Posílení stropu po trafa ZIS		8 dny	29.04. 24	08.05. 24								
230		Výměna podlahy pokoj 2.50		14 dny	11.04. 24	30.04. 24								
235		Zámečnické výrobky		239 dny	30.05. 23	06.05. 24								
238		Předávání		15 dny	23.05. 24	12.06. 24								
245		Předání díla		1 den	12.06. 24	12.06. 24								
246														
247		<i>Součinnost FNKV - odstávka topení VZT pro provedení úprav na stávajícím</i>		7 dny	08.04. 24	16.04. 24								
248		<i>Součinnost FNKV - dokončení a revize hromosvodu. Má vliv na získání souhlasného stanoviska TIČR</i>		7 dny	30.04. 24	08.05. 24								
249		<i>Součinnost FNKV - součinnost při komplexních zkouškách</i>		11 dny	29.05. 24	12.06. 24								
250		<i>Součinnost FNKV - školení obsluhy</i>		11 dny	29.05. 24	12.06. 24								

FNKV - rekonstrukce Gynekologicko - porodnické kliniky

ID	Rež úko	Název úkolu	Odř	Doba trvání	Zahájení	Dokončení														
							01. květen			21. prosinec			11. srpen			01. duben				
							10.01.	02.05.	22.08.	12.12.	03.04.	24.07.	13.11.	04.03.	24.06.					
251		Součinnost FNKV - při pracech v 1NP na chodbě a ambulancích SILNO a SLABO		21 dny	22.04. 24	20.05. 24														
252		Součinnost FNKV při realizaci posílení stropu pod sterilizací		21 dny	15.05. 24	12.06. 24														
253		Součinnost při realizaci výměny pohledu na chodbě v 1NP		21 dny	01.05. 24	29.05. 24													