



Harmonogram prací

Činnost	předpoklad
Podpis SoD	26. týden 2017
Předání/převzetí staveniště	27.-28. týden 2017
Vytýčení sítí a zařízení	29.-30. týden 2017
Zemní práce (úprava pláně, provedení výkopku)	31.-32. týden 2017
Položení inženýrských sítí a stavební práce	33.-34. týden 2017
Výstavba chodníků a cest	35.-36. týden 2017
Výstavba dřevěných konstrukcí	37.-38. týden 2017
Zahradnické práce	39.-40. týden 2017
Výstavba oplocení	41. týden 2017
Finální úprava	42. týden 2017
Předání/převzetí staveniště	43. týden 2017

V Turnově, dne 16.6.2017

.....
Ing. Tomáš Tomsa, jednatel