

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3, 2021; 4, 2021; 1, 2022; 2, 2022; 3, 2022; 4, 2022; 1, 2023; 2, 2023; 3, 2023; 4, 2023; 1, 2024; 2, 2024; 3, 2024; 4, 2024; 1, 2025; 2, 2025; 3, 2025; 4, 2025																											
						VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1		Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad	1025 dny	01.09. 21	21.06. 24	[Gantt bar]																											
2		Zahájení stavby	1 den	01.09. 21	01.09. 21	[Green arrow]																											
3		Autorský dozor	1023 dny	01.09. 21	19.06. 24	[Purple bar]																											
4		Technický dozor investora	1023 dny	01.09. 21	19.06. 24	[Purple bar]																											
5		Zábor - zařízení staveniště - úroveň terénu	1023 dny	01.09. 21	19.06. 24	[Red bar]																											
6		Výstavba výtahu	1025 dny	01.09. 21	21.06. 24	[Black bar]																											
7		Stavební objekty	1004 dny	01.09. 21	31.05. 24	[Black bar]																											
8		Příprava území	5 dny	01.09. 21	05.09. 21	[Blue arrow]																											
9		Archeologický průzkum	14 dny	06.09. 21	19.09. 21	[Blue arrow]																											
10	SO 11	Přípojka VN staveniště	14 dny	06.09. 21	19.09. 21	[Blue arrow]																											
11	SO 14	Protihluková opatření	14 dny	13.09. 21	22.02. 24	[Dotted blue bar]																											
12		Objekty zařízení staveniště, zpevněná plocha (+ přípojka vody a kanalizace)	14 dny	13.09. 21	22.02. 24	[Dotted blue bar]																											
13		Dopravně inženýrská opatření	4 dny	06.09. 21	24.02. 24	[Dotted blue bar]																											
14	SO 02	Šachta - těžní a montážní - ražba + primární ostění	966 dny	20.09. 21	12.05. 24	[Black bar]																											
15		SO 02/01 Stavební jáma	182 dny	20.09. 21	20.03. 22	[Black bar]																											
16		Příprava plochy pro stavební jámu	3 dny	20.09. 21	22.09. 21	[Blue arrow]																											
17		Vrtání zápor	12 dny	23.09. 21	04.10. 21	[Blue arrow]																											
18		Odtěžování a zajištění stavební jámy	10 dny	05.10. 21	14.10. 21	[Blue arrow]																											
19		Kotvení stavební jámy 1. úrovně	10 dny	15.10. 21	24.10. 21	[Blue arrow]																											
20		Pokračování odtěžování a zajištění stavební jámy	12 dny	25.10. 21	05.11. 21	[Blue arrow]																											
21		Kotvení stavební jámy 2. úrovně	10 dny	06.11. 21	15.11. 21	[Blue arrow]																											
22		Pokračování odtěžování a zajištění stavební jámy	15 dny	16.11. 21	30.11. 21	[Blue arrow]																											
23		Kotvení stavební jámy 3. úrovně	10 dny	01.12. 21	10.12. 21	[Blue arrow]																											
24		Těžba šachty Š1 a výstavba primárního ostění Š1 do úrovně +231,730 mnm	100 dny	11.12. 21	20.03. 22	[Blue bar]																											
25		SO 02/02 Ražba přestupní chodby	138 dny	21.03. 22	05.08. 22	[Black bar]																											
26		Ražba přestupní chodby metodou NRTM	138 dny	21.03. 22	05.08. 22	[Blue bar]																											
27		SO 02/02 Ražba schodišťové šachty Š2.1	284 dny	06.08. 22	16.05. 23	[Black bar]																											
28		Příprava prostoru pro ražbu Š2.1	5 dny	06.08. 22	10.08. 22	[Blue arrow]																											
29		Těžba šachty Š2.1 a výstavba primárního ostění Š2.1 do úrovně cca+223,4 mnm	99 dny	11.08. 22	17.11. 22	[Blue bar]																											
30		Horninová injektáž úpatní	7 dny	18.11. 22	24.11. 22	[Blue arrow]																											
31		Těžba šachty Š2.1 a výstavba primárního ostění Š2.1 do úrovně cca+212,165 mnm	81 dny	25.11. 22	13.02. 23	[Blue bar]																											
32		Horninová injektáž horizontální	8 dny	14.02. 23	21.02. 23	[Blue arrow]																											
33		Těžba šachty výtahů Š2.2	52 dny	22.02. 23	14.04. 23	[Blue bar]																											
34		Ražba přestupní chodby v úrovni nástupiště	17 dny	15.04. 23	01.05. 23	[Blue bar]																											
35		Instalace dočasných trubních rozpěr	5 dny	02.05. 23	06.05. 23	[Blue arrow]																											
36		Vybourání ŽB čelní stěny SST	10 dny	07.05. 23	16.05. 23	[Black bar]																											
37		Hydroizolace	190 dny	17.05. 23	22.11. 23	[Blue bar]																											
38		Sekundární ostění	190 dny	27.05. 23	02.12. 23	[Blue bar]																											
39		Výstavba schodišť	102 dny	03.12. 23	13.03. 24	[Blue bar]																											

