

Oprava hydroizolace a sanaceobjektu odstavných kolejí včetně plochy parkoviště ve stanici Černý Most						HOCHTIEF CZ a.s.			
ID	SO,PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2024	Čtvr. 3, 2024	Čtvr. 4, 2024	
1		OPRAVA HYDROIZOLACE A SANACE OBJEKTU ODSTAVNÝCH KOLEJÍ VČETNĚ PLOCHY PARKOVIŠTĚ VE STANICI ČERNÝ MOST	dny						
2		HMG CELKOVÝ TERMÍN	210 dny	02.05. 24	27.11. 24				
3		Zahájení projektu	0 dny	02.05. 24	02.05. 24	◆ 02.05.			
4		Příprava staveniště							
5		přístupové cesty +DZ	7 dny	02.05. 24	08.05. 24				
6		zařízení staveniště	14 dny	02.05. 24	15.05. 24				
7		oplocení	12 dny	02.05. 24	13.05. 24				
8		Oprava plochy parkoviště							
9		odstranění souvrství včetně ochrany izolace	138 dny	06.05. 24	20.09. 24				
10		odstranění hydroizolace	150 dny	16.05. 24	12.10. 24				
11		spádové betony	95 dny	30.05. 24	27.10. 24				
12		nové hydroizolační souvrství	155 dny	06.06. 24	07.11. 24				
13		skladba komunikace včetně odvodňovacích žlabů	168 dny	12.06. 24	26.11. 24				
14		Přístupová schodiště							
15		schodiště Chlumecká	75 dny	26.08. 24	08.11. 24				
16		schodiště jih	95 dny	08.07. 24	10.10. 24				
17		Sanace							
18		stěna objektu jih	120 dny	03.06. 24	30.09. 24				
19		stěna objektu sever (Chlumecká)	90 dny	05.08. 24	02.11. 24				
20		Obvodová zídka							
21		žb římsy + vnitřní zídka	133 dny	10.06. 24	20.10. 24				
22		repase zábradlí	90 dny	03.06. 24	11.11. 24				
23		Dokončovací práce							
24		stožáry pro kamery	40 dny	14.10. 24	22.11. 24				
25		dopravní značení a vodorovné dopravní značení	9 dny	18.11. 24	26.11. 24				
26		Ukončení projektu	0 dny	27.11. 24	27.11. 24	◆ 27.1			