

Jablonec nad Nisou - hramonogram prací

DATUM	POLOŽKA
17.6. - 21.6.	Stavba záboru stavby Odstranění dlažeb, obrub, živice Výšková úprava pláně Nákladka a odvoz odpadů na recyklaci Demontáž stávajících sloupků
24.6. - 28.6.	Příprava podkladů pro chodník a parkovací stání Motáž obrub Elektropráce - chráničky stávajícího vedení
1.7. - 5.7.	Montáž žulových kostek Montáž zámkové dlažby Demontáž a montáž zámkové dlažby - naproti parkovacímu stání Pokládka živice Montáž DZ
8.7. - 12.7.	Montáž žulových kostek Montáž zámkové dlažby
15.7. - 19.7.	Montáž žulových kostek Montáž zámkové dlažby
22.7. - 26.7.	Dokončovací práce Likvidace záboru stavby Instalace VDZ
29.7. - 2.8.	Dobrné zemní práce Předání stavby