

HARMONOGRAM - "Poklopy kolektorů C1a a Vodičkova v tělese TT"					2024							
					červen			červenec				
		od	do	dní	10.-16.6.	17.-23.6.	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.-31.7.
1	Poklopy kolektorů C1a a Vodičkova v tělese TT	14.06.2024	31.07.2024	47								
2	zadání stavebních prací - předání staveniště	29.06.2024	29.06.2024	1								
3	dodání technologického postupu	14.06.2024	14.06.2024	1								
4	odsouhlasení technologického postupu	21.06.2024	21.06.2024	1								
5	zrušení Š5 (kol. C1a) – Jindřišská ulice	29.06.2024	15.07.2024	16								
6	zrušení Š16 (kol. C1a) – Jindřišská ulice	15.07.2024	31.07.2024	16								
7	oprava Š30 (kol. Vodičkova) – Lazarská ulice	29.06.2024	15.07.2024	16								
8	dokončovací práce	31.07.2024	31.07.2024	1								
9	předání díla	31.07.2024	31.07.2024	1								

Jubosa s.r.o.

Datum: 20.05.2024