

Dodavatel:

TaPraSys s.r.o.

Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: „ZŠ Umělecká – rekonstrukce elektrorozvodů – část A – 4.NP a 5.NP”

KW26 28.06.2024 – 30.06.2024: Převzetí stavby - ZŠ Umělecká – rekonstrukce elektrorozvodů –
Část A – 4.NP a 5.NP
Příprava staveniště

KW27 01.07.2024 – 07.07.2024: Přemísťování a zakrývání nábytku , zakrývání proti prachu a poškození
technologí , které není možné demontovat v místnostech 4.NP
Demontáž svítidel , zásuvek a technologických prvků (osoušeče,
osvěžovač reproduktory, čtečky, tabla) a uložení na domluvené místo,
aby určená osoba vše překontrolovala . Věci nevyhovující budou
ekologicky zlikvidovány a zbytek bude zabezpečen proti znehodnocení
k opětovnému použití
Zajištění ochrany malby sloupů na schodišti
Ochrana proti prachu a znečištění na vstupech do dalších podlaží
a prostorů, kde realizace neprobíhá

KW28 08.07.2024 – 14.07.2024: Přemísťování a zakrývání nábytku , zakrývání proti prachu a poškození
technologí , které není možné demontovat v místnostech 4.NP
Demontáž svítidel , zásuvek a technologických prvků (osoušeče,
osvěžovač reproduktory, čtečky, tabla) a uložení na domluvené místo,
aby určená osoba vše překontrolovala . Věci nevyhovující budou
ekologicky zlikvidovány a zbytek bude zabezpečen proti znehodnocení
k opětovnému použití
Zajištění ochrany malby sloupů na schodišti
Ochrana proti prachu a znečištění na vstupech do dalších podlaží
a prostorů, kde realizace neprobíhá

KW29 15.07.2024 – 21.07.2024: Demontáž stávající elektroinstalace vedené na povrchu a kabeláže
Vysekání drážek na zapravení trubek a protahovacích krabic
natahování nové kabeláže, zapracování pod omítku
Demontáž dřevěného obložení
Před výtahem 4.NP uložení kabelů do elektroinstalační lišty
Dle potřeby bude k protažení kabelů otevřen SDK záklop a případně
Opraven na dvojitý (kabeláž pro školní rozhlas, jednotný čas, zvonění,
Zabezpečovací signalizace, optické a metalické segmenty)
Odstranění odloupané omítky, zapracování kabeláže jádrovou omítkou,
penetrace, štukování, malby
Připojení přístrojů, Výměna rozvodů u školního rozhlasu, kompletace
elektroinstalace – světla, zásuvky, datové sítě, Připojení technologií
Začišťovací práce
Úklid

KW30 22.07.2024 – 28.07.2024: Demontáž stávající elektroinstalace vedené na povrchu a kabeláže
Vysekání drážek na zapravení trubek a protahovacích krabic
natahování nové kabeláže, zapracování pod omítku
Před výtahem 4.NP uložení kabelů do elektroinstalační lišty
Dle potřeby bude k protažení kabelů otevřen SDK záklop a případně
Opraven na dvojitý (kabeláž pro školní rozhlas, jednotný čas, zvonění,
Zabezpečovací signalizace, optické a metalické segmenty)
Odstranění odloupané omítky, zapracování kabeláže jádrovou omítkou,
penetrace, štukování, malby
Připojení přístrojů, Výměna rozvodů u školního rozhlasu, kompletace
elektroinstalace – světla, zásuvky, datové sítě, Připojení technologií
Začišťovací práce
Úklid

KW31 29.07.2024 – 04.08.2024: Zapravování rozvaděčů pod omítku
Vedení mezi 4.NP a 5.NP vedené přes místnost č.408 bude kompletně
demontováno z lišt a předěláno pod omítku,
Nové rozvody rozhlasu, času, zvonění a telefoních linek mezi 4.NP a
5.NP
Vysekání drážek pro natahování nové kabeláže, natahování nové
kabeláže
Odstranění odloupané omítky, zapracování kabeláže jádrovou omítkou,
penetrace, štukování, malby
Připojení přístrojů, Výměna rozvodů u školního rozhlasu, kompletace
elektroinstalace – světla, zásuvky, datové sítě, Připojení technologií
Začišťovací práce
Úklid

KW32 05.08.2024 – 11.08.2024: Vedení silnoproudu i slaboproudu v 5.NP bude po povrchu stávajících

SDK příček a v půdním prostoru v plastových trubkách po trámech krovu
Propojování kabeláže s nižšími patry dle pokynů v technické zprávě
Propojování rozvaděčů
WIFI, HDMI
Vysekání drážek pro natahování nové kabeláže, natahování nové kabeláže
Odstranění odloupané omítky, zapracování kabeláže jádrovou omítkou, penetrace, štukování, malby
Začišťovací práce
Úklid

KW33 12.08.2024 – 18.08.2024: Vedení silnoproudu i slaboproudu v 5.NP bude po povrchu stávajících SDK příček a v půdním prostoru v plastových trubkách po trámech krovu
Propojování kabeláže s nižšími patry dle pokynů v technické zprávě
Propojování rozvaděčů
WIFI, HDMI
Vysekání drážek pro natahování nové kabeláže, natahování nové kabeláže
Odstranění odloupané omítky, zapracování kabeláže jádrovou omítkou, penetrace, štukování, malby
Začišťovací práce
Úklid

KW34 19.08.2024 – 25.08.2024: Zpětné nastěhování nábytku
Obnova otěruvzdorných nátěrů soklů
Oprava obkladů dotčených rekonstrukcí
Montáž dřevěných obkladů
Začišťovací práce
Úklid

KW35 26.08.2024 – 28.08.2024: Finální elektroinstalační práce – montáže světel, zásuvek, osoušečů, osvěžovačů, reproduktorů, čtečky, tabla
Dokončovací práce
Generální úklid stavby
Zrušení staveniště
Předání stavby investorovi

Kontrolní dny budou po telefonické domluvě s investorem

V Táboře 23.04.2024

Vlastimil
Metelec

TaPraSys s.r.o.
Vlastimil Metelec - jednatel