

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

NKP zámek Červené Poříčí – výkon činnosti koordinátora BOZP - stavební úpravy oranžerie

DOBA REALIZACE STAVBY: termín do 28.8.2024

Dle příkazní smlouvy č. 3019H1210004 - dodatek č. 4

Z původní příkazní smlouvy zbývá částka : 21 945,- Kč

Maximální navýšení částky o 40% v rámci příkazní smlouvy z důvodů prodloužení realizace staveb a tím i činnosti koordinátora BOZP, což je částka : 19 311,60 Kč

Celková zbylá částka pro rozdělení činnosti mezi dva realizované objekty je : 21 945,- + 19 311,60,- = 41 256,60 Kč

Předpokládaný počet kontrolní dnů činnosti koordinátora BOZP celkem za obě stavby : gloriét 10x (provedeno, dokončeno, vyfakturováno) + oranžerie 18x = 28x KD

		<i>cena dle dodatku č. 4 ke smlouvě za 1KD</i>	<i>prosinec 2021-srpen 2023</i>	<i>září-listopad 2023</i>	<i>prosinec 2023 - březen 2024</i>	<i>duben-červen 2024</i>	<i>červenec-září 2024</i>		
Stavební úpravy oranžerie	Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 4	41 256,60 : 28 = 1 473,45 Kč/1KD	stavba přerušena	3 měsíce/6xKD	práce přerušeny z klimatických důvodů	3 měsíce/6xKD	3 měsíce/6xKD		
	Celkem k fakturaci		0,0 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč	0,0 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč	1 473,45 x 6 = 8 840,70 Kč		26 522,10 Kč
	Poznámka			bude fakturováno v roce 2023		bude fakturováno v roce 2024	bude fakturováno v roce 2024		

Za zhotovitele dne : xxxxxxxx

Za objednatele souhlasí: xxxxxxxx - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích

