

HARMONOGRAM - „ZŠ Botičská 8/130 - oprava toalet u tělocvičny v přízemí“

Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu.

Zvýrazněné 11

Doba trvání pr.

Skutečný začátek prací

% dokončení

Skutečnost

% dokončení

DRUH STAVEBNÍCH PRACÍ	ZAHÁJENÍ PRACÍ	DOBA TRVÁNÍ PRACÍ	SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ	SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ	PROCENTO DOKONČENÍ															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
truhlářské práce	5	4			0%															
zednické práce	2	9			0%															
instalatérské práce	2	8			0%															
elektrikářské práce	3	6			0%															
obkladačské práce	6	4			0%															
přípravné a bourací práce	1	4			0%															
úklid	10	1			0%															

V Praze dne 7.5.2024,

Martin Passer, jednatel

