

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1
Harmonogram montáže a demontáže městského mobiliáře

Komentář: uvedený harmonogram vychází z aktuálního stavu ke dni 29. 4. 2024 a předpokladu předání pozemků dle podmínek koncesní smlouvy, zejména pak dle čl.VII. Odst. 2 a 3 Koncesní smlouvy

Poznámky:

T = termín, kdy dojde k podpisu Dodatku č. 1, současně však musí být zajištěna nezbytná povolení k instalaci městského mobiliáře **vč. elektrických přípojek** a předání pozemků Obcí ve stavu způsobilém pro instalaci městského mobiliáře.

D = termín ukončení smlouvy.

číslo	název lokality	blížeji určení	typ zastávky	parcela	k.ú.	typ mobiliáře	datum montáže	datum demontáže	etapa	poznámka
Kutná Hora_P1	Kouřimská	poliklinika	bus	677/15	Kutná Hora	2x Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	2-modulový přístřešek
Kutná Hora_P2	Kouřimská	proti stavebninám	bus	4521/1	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P3	Fučíkova	u č.p. 326	bus	612/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV inverzní	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P4	Kremnická	proti č.p. 115	bus	4517/8	Kutná Hora	Standard bez bočnic a 1x CLV v zádi (průchozí)	IX.2022	D - 4 týdny	1. etapa	
Kutná Hora_P5	Kremnická	u Dominika	bus	4517/9	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P6	Na Valech		bus	911/9	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P7	Na Valech		bus	911/10	Kutná Hora	2x Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	2-modulový přístřešek
Kutná Hora_P8	Česká	parkoviště-hřbitov	bus	4004/40	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	IV.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P9	Masarykova	proti divadlu	bus	4512/11	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P10	Masarykova	potraviny	bus	2411/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P11	Masarykova	proti potravinám	bus	2551	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2022	D - 4 týdny	1. etapa	
Kutná Hora_P12	Masarykova	u chovatelských potřeb	bus	4512/2	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P13	Masarykova	proti chovatelským potřebám	bus	4512/4	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat
Kutná Hora_P14	Sběrná	u č.p. 355	bus	2165/2	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P15	Sběrná	u PENNY	bus	2144/3	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P16	Jana Zajíce	Šipší_okružní křižovatka	bus	795/2, 795/72	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	IV.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P17	Studentů	Šipší_okružní křižovatka	bus	795/2	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	IV.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P18	Opletalova	Šipší u č.p. 183	bus	785/151	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P19	Opletalova	Šipší proti č.p. 183	bus	785/1	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P20	Nad Sady	Kaufland, Albert	bus	71/16	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P21	Nad Sady	proti Kaufland, Albert	bus	71/1	Sedlec u Kutné Hory	Standard vč. CLV	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P22	Vítězná	u zdi PM	bus	623/8	Sedlec u Kutné Hory	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P23	Vítězná	před č.p. 36	bus	622	Sedlec u Kutné Hory	Standard s bočnicemi bez CLV	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat
Kutná Hora_P24	Štefánikova	k vlakovému nádraží	bus	3672/1	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	
Kutná Hora_P25	Čáslavská	proti učilišti Teplotexna	bus	3016	Kutná Hora	Standard vč. CLV	IX.2023	D - 4 týdny	3. etapa	

Kutná Hora_P26	Čáslavská	u restaurace Škvřňov	bus	3245	Kutná Hora	Standard bez bočnic a CLV (průchozí)	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P27	Hrnčířská	Karlovo proti č.p. 112	bus	3678/14	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	termín posunut z důvodu kolize se sítěmi_ změna typu přístřešku_ umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P28	Hrnčířská	Karlovo	bus	4515/5, 3057/2	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P29	Na Náměti	před knihovnou	mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	
Kutná Hora_P30	MěÚ Radnická		mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P31	J.Palacha		mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	výměna za lokalitu U Vlašského dvora
Kutná Hora_P32	Pod Vlašským dvorem	v parku	mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P33	Masarykova	u pošty	mimo zastávku		Kutná Hora	stojan na kola	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P34	Palackého nám.		mimo zastávku		Kutná Hora	sloup	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat
Kutná Hora_P35	Na Náměti	knihovna	mimo zastávku		Kutná Hora	sloup	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat	nelze realizovat
Kutná Hora_P36	Masarykova	Městské Tylovo divadlo	mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	výměna za lokalitu Před nádražím KH_ umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P37	Čáslavská	Kutnohorská plovárna	mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	výměna za lokalitu Před nádražím KH_ umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P38	Autobusové nádraží		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P39	Autobusové nádraží		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P40	Palackého nám.		mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P41	Ostašova/Masarykova		mimo zastávku		Kutná Hora	hodiny	IX.2022	D - 4 týdny	1. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P42	Před městským divadlem		mimo zastávku		Kutná Hora	hodiny	IX.2022	D - 4 týdny	1. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P43	Seifertovy sady		bus	3835	Kutná Hora	Standard s bočnicemi bez CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P44	Vítězná		bus	760/1	Sedlec u Kutné Hory	Standard s bočnicemi bez CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	umístění se může po dohodě lišit
Kutná Hora_P45	Na Náměti	knihovna	mimo zastávku		Kutná Hora	samostatný panel typu CLV	V.2023	D - 4 týdny	2. etapa	výměna za lokalitu P35_Na náměti_sloup
Kutná Hora_P46	Studentů	Sídliště Šipší	mimo zastávku		Sedlec u Kutné Hory	samostatný panel typu CLV	T1 + 12 týdnů	D - 4 týdny	4. etapa	výměna za lokalitu P34_Palackého nám._ sloup_ umístění se může po dohodě lišit

