

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	XII		
				27.03.24	10.04.24	17.05.24	24.06.24	01.07.24	08.08.24	15.09.24	22.10.24	29.11.24
0	<b>výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice-Blatná</b>	<b>10.06. 24</b>	<b>29.11. 24</b>									
1	<b>příprava "SP1"</b>	<b>10.06. 24</b>	<b>15.07. 24</b>									
2	převzetí staveniště	10.06. 24	10.06. 24									
3	příprava, přístupy, zařízení staveniště	10.06. 24	04.07. 24									
4	návozy materiálů	24.06. 24	15.07. 24									
5	<b>práce v nepřetržité výluce "SP2"</b>	<b>05.07. 24</b>	<b>24.07. 24</b>									
6	zahájení výluky	05.07. 24	05.07. 24									
7	návozy materiálu	05.07. 24	16.07. 24									
8	souvislá a ojedinělá výměna pražců	05.07. 24	14.07. 24									
9	šroubařina v úsecích se starými pražci	05.07. 24	14.07. 24									
10	první podbití	13.07. 24	15.07. 24									
11	návoz kolejnic	14.07. 24	16.07. 24									
12	souvislá výměna kolejnic	15.07. 24	18.07. 24									
13	prohození pasů, posuny, putovačka	15.07. 24	19.07. 24									
14	dokončení šroubařiny	15.07. 24	21.07. 24									
15	doplnění štěrku, úprava GPK	16.07. 24	19.07. 24									
16	svařování a BK	17.07. 24	23.07. 24									
17	demontáže a montáže přejezdů	05.07. 24	24.07. 24									
18	dokončovací práce, úklidy, přejímky	22.07. 24	24.07. 24									
19	ukončení nepřetržité výluky	24.07. 24	24.07. 24									
20	<b>dokončovací práce</b>	<b>24.07. 24</b>	<b>29.11. 24</b>									
21	dokončení úprav na přejezdech	24.07. 24	31.07. 24									
22	přepravy materiálu	24.07. 24	07.08. 24									
23	demontáže	31.07. 24	14.08. 24									
24	vyklizení staveniště	14.08. 24	17.08. 24									
25	dokumentace, doklady	01.08. 24	29.11. 24									