

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Milníky výstavby

na veřejnou zakázku s názvem: „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“

Milník	Název/označení milníku	Obsah milníku	Lhůta plnění v týdnech od zahájení výstavby
č. 01	Dokončení nosných konstrukcí pro instalaci 2m kopulí na střeše budovy odborného pracoviště	Kompletní dokončení celého díla v rozsahu PD s výjimkou instalace samotných 2m kopulí včetně provedení nezbytných hydroizolačních prací a finální úpravy střešního pláště (vrstva šterku, obnovení zelené střechy atd.).	9
č. 02	Dokončení vnitroareálového vedení NN z provozně-technického objektu do objektu KKC, včetně úpravy terénu	Dokončením se myslí provedení a ukončení všech zemních prací, včetně prostupů z/do dotčených objektů, položení kabelu včetně zásypu dle PD, zhutnění terénu, finální úpravy terénu a výsev trávy na dotčených plochách mimo plochu staveniště.	23 (stavba vnitroareálového vedení nesmí probíhat v červenci a srpnu)
č. 03	Dokončení hrubé stavby objektu KKC – nosné konstrukce a uzavření stavby	Dokončená hrubá stavba v tomto rozsahu: - vytýčení a zaměření stavby, provedení veškerých zemních a výkopových prací včetně jejich zajištění, provedení veškerých drenáží a zásypů, provedení veškerých zdravotně technických (přípojek inženýrských sítí včetně ležatých rozvodů kanalizace) a dalších instalací v základech a pod základy / základovou deskou; - provedení základových konstrukcí včetně základové desky včetně provedení izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby; - provedení veškerých nosných svislých i vodorovných konstrukcí, včetně překladů, věnců, stropů, nosné konstrukce schodiště; - provedení střešních konstrukcí, provedení veškerých prostupů a atik v konstrukci, provedení všech vrstev konstrukce střechy až po finální hydroizolační vrstvu (včetně); - provedení izolačních, klempířských a pokrývačských prací a konstrukcí v rozsahu nutném pro zamezení zatékání do stavby.	31

		- dokončení montáže všech výplní stavebních otvorů v obvodovém plášti objektu (dveře, okna, vrata atd.)	
č. 04	Dokončení stavební připravenosti pro montáže interiérů včetně koncových prvků TZB, EL, SLP, MaR	Dokončení vnitřních konstrukcí, zděných či jiných příček, podlah, schodiště, omítek apod. Nutná připravenost pro zaměření dodávek laboratorního a dalšího vybavení.	46
č. 05	Dokončení instalace FVE včetně připojení k síti	Dokončení montáže fotovoltaické elektrárny na střeše a fasádě objektu včetně přístřešku pro parkování pokrytého FV panely. Kompletní připojení FVE včetně regulačních prvků a systému, nastavení, zapojení do sítě dle podmínek ČEZ Distribuce. Schválení připojení ze strany ČEZ Distribuce. Vše v rozsahu dle PD a vydaného rozhodnutí o připojení FVE do sítě. Nejpozději však musí být systém připojen k síti do 1. 6. 2025.	52
č. 06	Demolice provizorní ubytovny	Odpojení objektu od sítí, jejich ukončení, odstranění stavby provizorní ubytovny, odvoz vzniklého odpadu, finální úpravy terénu a dotčených okolních konstrukcí, příprava povrchu a výsev trávy. Realizace demolice může začít nejdříve v roce 2025.	56
č. 07	Dokončení stavební části včetně sadových úprav, vybudování komunikací, oplocení	Kompletní dokončení objektu výstavby objektu a ukončení montáže veškerého vnitřního vybavení (včetně laboratorního nábytku) v koordinaci s dodavatelem objednatel, umístění a osazení velkoobjemových nádob na rostliny na střeše objektu. Dokončení všech terénních úprav, vybudování pěších komunikací, všech další pojezdových ploch, oplocení, vjezdové brány, branky, dalších prvků oplocení, vybudování kamenné zídky, finální úprava terénu, hotová výsadba stromů a keřů, výsev trávy vše dle PD.	60