

Harmonogram prováděných prací

„Vybudování odborné učebny v prostředí zahrady MŠ Žižkovo náměstí“.
(ev.č.24094)

1.týden

Výkopy a odvoz výkopku – výkop pro mlatovou plochu, základ zídky, základy vchodové brány, dopadovou plochu, trávník a záhony.

Výkop trativodů a jejich naplnění kamenivem.

Stavba zídky, zhotovení základů a patek pro vchodovou bránu, návoz, rozprostření a zhutnění podkladu pro mlatovou plochu (kamenivo 0/32).

2.týden

Instalace obrubníků ze železné pásoviny. Návoz a rozprostření kačírku (dopadová plocha).

3.týden (15.-19.7.)

Instalace retenční nádrže. Zpětné zadláždění dvora. Elektro a instalační rozvody. Rozvod závlahy trávníku.

Instalace herního prvku Bludiště. Návoz a rozprostření kam.drtě (chodník pro obry), substrátu pro trávník + založení trávníku, substrátu pro záhony.

4.týden

Instalace zbytku automatického závlahového systému, napojení kohoutku na zídce na vodovodní řád.

5.týden

Instalace herních prvků (Vodní prvek, Metalofon, Kreslicí tabule, Šeptanda).

6.týden

Návoz, rozprostření a zhutnění kameniva mlatové plochy (frakce 0/16).

7.týden

Instalace vchodové brány.

8.týden

Výsadby, zahradnické práce.

9.týden

Navezení, rozprostření a zhutnění pochozí vrstvy mlatové plochy. Dokončovací práce.

Pátek 23.8. PŘEDÁNÍ DÍLA.

V OLOMOUCI 25.6. '29

DAN ŽÍŘÍ BRŽEJNA

