

Harmonogram stavby: 2024024 Výměna kanalizace ulice Sluneční MT

Zhotovitel : Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet kal.. Dní	Prům. počet prac.	září 2024				říjen 2024				listopad 2024			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2024024	Výměna kanalizace ulice Sluneční MT	2.9.2024	29.11.2024	2 686 282	90	8												
01	výměna kanalizace	2.9.2024	29.11.2024	2 686 282	90	8												
1	Zemní práce	2.9.2024	29.11.2024	1 507 408	90	8												
2	Základy a zvláštní zakládání	1.11.2024	8.11.2024	17 173	8	8												
4	Vodorovné konstrukce	2.9.2024	6.11.2024	37 028	66	8												
5	Komunikace	14.10.2024	8.11.2024	51 306	26	8												
8	Trubní vedení	2.9.2024	8.11.2024	625 520	68	8												
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	2.9.2024	8.11.2024	11 100	68	8												
91	Doplňující práce na komunikaci	2.9.2024	29.10.2024	44 770	58	8												
91	Doplňující práce na komunikaci řezání as	2.9.2024	9.9.2024	39 590	8	8												
91	Doplňující práce na komunikaci obrubník	22.10.2024	29.10.2024	5 180	8	8												
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	4.11.2024	7.11.2024	4 318	4	8												
96	Bourání konstrukcí	2.9.2024	5.9.2024	1 783	4	8												
97	Prorážení otvorů	2.9.2024	4.11.2024	41 699	64	8												
99	Staveništní přesun hmot	2.9.2024	29.11.2024	232 679	90	8												
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2.9.2024	4.11.2024	22 787	64	8												
VN	Vedlejší náklady	2.9.2024	29.11.2024	10 010	90	8												
ON	Ostatní náklady	2.9.2024	29.11.2024	78 700	90	8												
	Kč za měsíc						1 146 130				1 221 646				318 506			
	Kč za rok										2 686 282							

V Moravské Třebové dne :

Ing.Pavel binka

Bc. David Vávra

Harmonogram stavby: 2024024 Výměna kanalizace ulice Sluneční MT

Zhotovitel : Stavební vodohospodářská, s.r.o.
 Olomoucká 139/4
 57101 Moravská Třebová

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet kal. dní	Prům. počet	2024		
							září	říjen	listopad
2024024	Výměna kanalizace ulice Sluneční MT	2.9.2024	29.11.2024	2 686 282	90	8	1 146 130	1 221 646	318 506
01	výměna kanalizace	2.9.2024	29.11.2024	2 686 282	90	8	1 146 130	1 221 646	318 506
1	Zemní práce	2.9.2024	29.11.2024	1 507 408	64	8	683 044	730 151	94 213
2	Základy a zvláštní zakládání	1.11.2024	8.11.2024	17 173	8	8			17 173
4	Vodorovné konstrukce	2.9.2024	6.11.2024	37 028	66	8	16 270	17 392	3 366
5	Komunikace	14.10.2024	8.11.2024	51 306	26	8		35 520	15 787
8	Trubní vedení	2.9.2024	8.11.2024	625 520	68	8	266 766	285 163	73 591
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	2.9.2024	8.11.2024	11 100	68	8	4 734	5 060	1 306
91	Doplňující práce na komunikaci	2.9.2024	29.10.2024	44 770	58	8	39 590	5 180	
91	Doplňující práce na komunikaci řezání as	2.9.2024	9.9.2024	39 590	8	8	39 590		
91	Doplňující práce na komunikaci obrubník	22.10.2024	29.10.2024	5 180	8	8		5 180	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	4.11.2024	7.11.2024	4 318	4	8			4 318
96	Bourání konstrukcí	2.9.2024	5.9.2024	1 783	4	8	1 783		
97	Prorážení otvorů	2.9.2024	4.11.2024	41 699	64	8	18 895	20 198	2 606
99	Staveništní přesun hmot	2.9.2024	29.11.2024	232 679	90	8	75 817	81 046	75 817
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2.9.2024	4.11.2024	22 787	64	8	10 325	11 037	1 424
VN	Vedlejší náklady	2.9.2024	29.11.2024	10 010	90	8	3 262	3 487	3 262
ON	Ostatní náklady	2.9.2024	29.11.2024	78 700	90	8	25 644	27 412	25 644
	Cena za měsíc						1 146 130	1 221 646	318 506
	Cena za rok						2 686 282		

V Moravské Třebové dne :

Ing. Pavel Binka

Bc. David vávra