

HARMONOGRAM

16.9. – 22.9. – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ + MONTÁŽ DIF. FÓLIE

23.9. – 29.9. – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ + MONTÁŽ DIF. FÓLIE

30.9. – 6.10. – MONTÁŽ BEDNĚNÍ + KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

7.10. – 13.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, PRÁCE NA TERASE, OPRAVA PODHLEDŮ

14.10. – 20.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, PRÁCE NA TERASE

21.10. – 27.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

28.10. – 3.11. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, STŘEŠNÍ OKNA

4.11. – 10.11. – HROMOSVOD

11.11. – 15.11. DOKONČUJÍCÍ PRÁCE

V Olomouci dne 10.6. 2024