

Příloha č. 11 Harmonogram plnění

aktivita	začátek	termín splnění
nabytí účinnosti smlouvy	D - (0 - 14) (dle rozhodnutí objednatele)	
doručení výzvy k zahájení realizace díla	D	D
fyzická infrastruktura 2 NP (ředitelství, ...)	D	D + 30
fyzická infrastruktura 1 NP	D + 30	D + 40
fyzická infrastruktura 3 NP	D + 40	D + 50
fyzická infrastruktura 1PP (odb. učebny suterém)	D + 50	D + 60
fyzická infrastruktura přístavba 1PP (dílny)	D + 60	D + 70
fyzická infrastruktura přístavba 1 NP	D + 70	D + 80
montáž aktivních prvků	D + 30	D + 90
servrovna	D + 40	D + 90
školení administrátora	D + 90	D + 110
zkušební provoz	D + 90	D + 110
akceptační testy, ...	D + 110	D + 120
zahájení ostrého provozu, předání díla	D + 120	

pozn. Termíny uvedené v této příloze jsou považovány za nejzazší možné. Dřívější termíny plnění jsou možné po vzájemné dohodě s objednatelem při zajištění BOZP ve škole v průběhu výuky