

Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č.877/135(odděleno od pozemku 877/8) v k.ú. H

HMG datum od	1.9.2016	8.9.2016	15.9.2016	22.9.2016	29.9.2016	6.10.2016	13.10.2016	20.10.2016	27.10.2016	3.11.2016	10.11.2016	17.11.2016	24.11.2016	1.12.2016	8.12.2016	15.12.2016	22.12.2016	29.12.2016	5.1.2017	12.1.2017	19.1.2017	26.1.2017	2.2.2017	9.2.2017	
Týdny	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	
Příprava staveniště																									
Přípojka slaboproudá, příprava DIO																									
Přípojka slaboproudá, realizace																									
Přípojka NN - el. měř. pilířek																									
Zemní práce MŠ																									
Základy																									
Podkladní násyp a beton vč. hydroizolace																									
Zdivo Porotherm 1.NP																									
Statika - ocel. prvky a výměny 1.NP - montáž																									
montáž panel. stropu 1.NP																									
montáž prefa schodiště v úrovni 1.n.p.																									
Výtah. šachta nad úroveň stropu 1.n.p.																									
Zdivo Porotherm 2.NP																									
Statika - ocel. prvky a výměny 2.NP - montáž																									
montáž panel. stropu 2.NP																									
montáž prefa schodiště v úrovni 2.n.p.																									
Výtah. šachta nad úroveň stropu 2.n.p.																									
Vyzdívka protihluk. Zdi na střeše																									
Zastřešení - skladba vč. vod. krytiny a klemp. kcí																									
Příčky 1.n.p.																									
Příčky 2.n.p.																									
Podhledy																									
Výplně otvorů																									
Vnitřní omítky 1.n.p.																									
Vnitřní omítky 2.n.p.																									
Vnitřní kanalizace																									
Vnitřní vodovod																									
Ústřední vytápění																									
Elektroinstalace																									
VZT																									
Dlažby a obklady 1.NP																									
Dlažby a obklady 2.NP																									
Fasádní KZS																									
Montáž desek CEMBRIT CEMBONIT RW																									
Montáž dekorací na fasádu																									
Malby a nátěry																									
Podlahy povlakové																									
Komunikace, parkoviště																									
Sadové úpravy																									
Povrchy EPDM																									
Hrací prvky																									
Předání																									
Předpokládané měsíční finanční plnění V Kč bez DP	plnění za září 2016 - 1.200.000,-				plnění za říjen 2016 - 2.500.000,-				plnění za listopad 2016 - 1.800.000,-				plnění za prosinec 2016 - 2.900.000,-				plnění za leden 2017 - 3.800.000,-				plnění za únor 2017 - 4.500.000,-				

Doba realizace díla celkem: 46. týdnů 322 kal. Dnů

