

HAMU Harmonogram

Týden	Termín	Popis činnosti	Poznámka
26 nebo 27	24.06 - 07.07.	Demontáž svítidel, svoz do PRECIOSY	Samotná demontáž bude trvat cca. 2 dny
27 - 31	do 02.08.	Repase svítidel	LED panel k osvětlení skleněné mísy je aktuálně skladem pouze v počtech 7ks dia. 400mm + 4ks dia. 500mm
31	do 02.08.	Možná zpětná montáž svítidel pro která jsou dostupné LED panely	Práce cca. 1 - 2 dny
32 - 33	05.08. - 16.08.	PRECIOSA celozávodní dovolná	
34 - 39	19.08. - 29.09.	Možná zpětná montáž svítidel dle dohody (konkrétní počty vždy dle tel. dohody HAMU - PRECIOSA)	Dodání nových LED panelů od výrobce cca. 12týdnů od objednání. Možná i zpětná montáž svítidel bez LED panelů a jejich domontování na místě po jejich doručení a úpravě pro použití ve svítidle *

* S ohledem na zakázkovou výrobu LED panelů doporučujeme HAMA si v rámci této objednávky stanovit dostatečné množství náhradních dílů, které by se mohly objednat společně s počty potřebnými na samotnou repasi