

Harmonogram prací

Modernizace učebny na Čtyřce – část 1. – stavební práce

1.7.-7.7.2024

Zařízení staveniště, demontáže, přípravné práce

8.7.-14.7.2024

Sekání šliců, montáže elektroinstalace a ZTI

15.7.-21.7.2024

Montáže elektroinstalace a ZTI, zednické zapravení

22.7.-28.7.2024

Zhotovení omítek, provedení samonivelační stěrky a provedení finální podlahové vrstvy

29.7.-4.8.2024

Výmalba, kompletace elektro a ZTI, vyčištění budov a předání díla do užívání

V Praze dne 26.5.2024

Za společnost: JIPA s.r.o.

Zdeněk Pauk