

Harmonogram postupu prací

"Oprava PZS v km 32,919 v ŽST Trhový Štěpánov"

| PS a SO | Zhotovitel | Termín zahájení | Termín ukončení | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Přípravné práce | První SaZ Plzeň a.s. | | | ■ | | | |
| Montážní práce | První SaZ Plzeň a.s. | | | | ■ | ■ | |
| Demontážní práce | První SaZ Plzeň a.s. | | | | ■ | ■ | |
| Přezkoušení, regulace | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | ■ | |
| DSPS | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | ■ | |
| Dokončovací práce | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | ■ |

Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

Postup práce: "Oprava PZS v km 32,919 v ŽST Trhový Štěpánov"

Datum:

TUDU:

Předpokládaný začátek / konec výluky:

1. den 7:00 hod / 5. den 18:00 hod

Předpokládaná doba výluky:

227 hod

| Poř. č. | Popis práce | Objem prací | Začátek práce | Konec práce | Trvání práce | 1. den 7:00 | 2 den | 3 den | 4 den | 5 den 18:00 |
|---------|--|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| | Začátek výluky zabezpečovacího zařízení | | 1den 7:00 | | | | | | | |
| 1 | Deaktivace PZS | PZS | | | 41 hod | | | | | |
| 2 | Montážní práce na PZS, funkční zkoušky PZZ | PZS | | | 107 hod | | | | | |
| 3 | Aktivace PZS | PZS | | | 18 hod | | | | | |
| | Konec výluky zabezpečovacího zařízení | | | 5 den 18:00 | | | | | | |



Vypnutí z činnosti PZS

Montážní práce na PZS, připojení na novou kabelizaci, funkční zkoušky skupinou SZ

Aktivace nového stavu TZZ, PZS