

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	22.07.	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
1	Sanace sesuvu náspu v km 39,600 – 39,720 na trati Lovosice – Žalhostice	187 dny	29.07. 24	31.01. 25								
2	1.stavební postup	7 dny	29.07. 24	04.08. 24								
3	Předání stavby	0 dny	29.07. 24	29.07. 24								
4	Přípravné práce	1 týden	29.07. 24	04.08. 24								
5	Zařízení staveniště	1 týden	29.07. 24	04.08. 24								
6	2.stavební postup	60 dny	05.08. 24	03.10. 24								
7	SO_01	60 dny	05.08. 24	03.10. 24								
8	Železniční spodek	56 dny	05.08. 24	29.09. 24								
9	zazubení zemního tělesa u mostních objektů	1 týden	05.08. 24	11.08. 24								
10	srovnání pláňe a zhutnění - zákl spáry náspu	2 dny	10.08. 24	11.08. 24								
11	stabilizace základové zeminy tl 0,42m	2 dny	12.08. 24	13.08. 24								
12	vlastní těleso náspu	47 dny	14.08. 24	29.09. 24								
13	konsolidační štěrková vrstva frakce 63-125 - navezení, zhutnění	1 den	14.08. 24	14.08. 24								
14	kontrola zhutnění nivelační zkouškou	0,5 dny	15.08. 24	15.08. 24								
15	položení výztužné geotextilie min 5kN/m	0,5 dny	15.08. 24	15.08. 24								
16	ochranná vrstva ze štěrku tl.0,2m	1 den	16.08. 24	16.08. 24								
17	1. 2 vrstvy zlepšené zeminy 2x0,42m	4 dny	17.08. 24	20.08. 24								
18	drenážní vrstva ze štěrku tl. 0,2m	1 den	21.08. 24	21.08. 24								
19	2. 2 vrstvy zlepšené zeminy 2x0,42m	4 dny	22.08. 24	25.08. 24								
20	drenážní vrstva ze štěrku tl.0,2m	1 den	26.08. 24	26.08. 24								
21	3. 2 vrstvy zlepšené zeminy 2x0,42m	4 dny	27.08. 24	30.08. 24								
22	drenážní vrstva ze štěrku tl.0,2m	1 den	31.08. 24	31.08. 24								
23	4. 2 vrstvy zlepšené zeminy 2x0,42m	4 dny	01.09. 24	04.09. 24								
24	drenážní vrstva ze štěrku tl. 0,2m	1 den	05.09. 24	05.09. 24								
25	5. 2 vrstvy zlepšené zeminy 2x0,42m	2 dny	06.09. 24	07.09. 24								
26	klínová vrstva zlepšené zeminy řez 3-5	2 dny	27.09. 24	28.09. 24								
27	konstrukční vrstva ze štěrku tl. 0,25m	1 den	29.09. 24	29.09. 24								
28	postupně zřizovaný nájezd na násep	18 dny	15.08. 24	01.09. 24								
29	přechodová oblast km 39,717	19 dny	08.09. 24	26.09. 24								
30	beraněné duktilní piloty	2 dny	08.09. 24	09.09. 24								
31	betonový základ	2 dny	10.09. 24	11.09. 24								
32	ŽB křídla	14 dny	12.09. 24	25.09. 24								
33	výplň z mezerovitého betonu	1 den	26.09. 24	26.09. 24								
34	Železniční svršek	5 dny	29.09. 24	03.10. 24								
35	štěrkové lože	2 dny	29.09. 24	30.09. 24								
36	montáž kolejí	2 dny	01.10. 24	02.10. 24								
37	GPK	1 den	03.10. 24	03.10. 24								
38												
39	SO 98-98	120 dny	04.10. 24	31.01. 25								
40	Osvědčení o bezpečnosti a o shodě notifikovanou osobou	4 týdny	04.10. 24	31.10. 24								
41	Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení	8 týdnů	12.10. 24	06.12. 24								
42	Zpracování DSPS v list. a el. formě	8 týdnů	07.12. 24	31.01. 25								

Projekt: HMNG Sanace sesuvu náspu
Datum: 17.07. 24

Úkol		Zahrnutý milník
Kritický úkol		Zahrnutý průběh
Milník		Rozdělení
Souhrnný		Vnější úkoly
Zahrnutý úkol		Souhrn projektu
Zahrnutý kritický úkol		Seskupit podle souhrnu

	Neaktivní milník
	Neaktivní souhrn
	Ruční úkol
	Pouze s dobou trvání
	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Ruční souhrn

	Pouze zahájení
	Pouze s datem dokončení
	Vnější úkoly
	Vnější milník
	Průběh
	Konečný termín

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4794840

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d5a1def-0617-4374-b798-2070a4140653

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2024 10:09:00



42583132-0989-4c37-a588-b227a65925de