

| ID                                              | SOD      | SO/PS         | Název úkolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | Čtvrť. 2, 2<br>IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   I   II   III   IV   V   VI |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               |          |               | <b>Vliv prodloužení zadávacího řízení a klimatických podmínek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 dny      | 01.06. 24 | 05.08. 24 |                                                                                          |
| 2                                               | 3.1.3.   |               | <b>Rozdíl zahájení stavby - soutěž/výsledek zadávacího řízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 dny      | 01.06. 24 | 03.08. 24 |                                                                                          |
| 3                                               |          |               | Zahájení stavby - nabytí účinnosti smlouvy o dílo - původní termín požadovaný objednatel v zadávacím řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 dny       | 01.06. 24 | 01.06. 24 |                                                                                          |
| 4                                               |          |               | Zahájení stavby - nabytí účinnosti smlouvy o dílo - nový termín po reálném průběhu zadávacího řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 dny       | 03.08. 24 | 03.08. 24 |                                                                                          |
| 5                                               | 3.1.3.1. |               | <b>Nepředvídané prodloužení vlivem zpoždění zadávacího řízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 dny      | 25.07. 24 | 05.08. 24 |                                                                                          |
| 6                                               |          |               | <b>Rozhodnutí o výběru vybraného uchazeče - doručení výzvy vybranému zhotoviteli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 dny       | 25.07. 24 | 25.07. 24 |                                                                                          |
| 7                                               |          |               | Vzdání se práva na odvolání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 dny       | 29.07. 24 | 29.07. 24 |                                                                                          |
| 8                                               |          |               | Podpis smlouvy vybraným Zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 dny       | 02.08. 24 | 03.08. 24 |                                                                                          |
| 9                                               |          |               | Podpis smlouvy Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 dny       | 01.08. 24 | 01.08. 24 |                                                                                          |
| 10                                              | 3.1.2.   |               | <b>Zveřejnění oběma smluvními stranami podepsané smlouvy o dílo v registru smluv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 dny       | 05.08. 24 | 05.08. 24 |                                                                                          |
| 11                                              |          |               | <b>Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213 dny     | 05.08. 24 | 05.03. 25 |                                                                                          |
| 12                                              | 3.1.2.   |               | <b>Zahájení stavby - nabytí účinnosti smlouvy o dílo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 05.08. 24 | 05.08. 24 |                                                                                          |
| 13                                              | 3.2.6.   |               | Ukončení stavby - Zhotovitelem ukončené práce provedené bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 14                                              | 3.2.     |               | <b>DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 dny     | 13.08. 24 | 05.03. 25 |                                                                                          |
| 15                                              |          |               | přecání staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 den       | 13.08. 24 | 13.08. 24 |                                                                                          |
| 16                                              | 3.2.1.   |               | <b>Zahájení provádění díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| 17                                              | 3.2.2.   |               | Ukončení prací a předání SO-450 Přeložení kabelové trasy – ulice Brněnská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 dny       | 12.02. 25 | 12.02. 25 |                                                                                          |
| 18                                              | 3.2.3.   |               | Ukončení prací a předání SO-650 Tramvajová trať – ulice Brněnská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 dny       | 05.02. 25 | 05.02. 25 |                                                                                          |
| 19                                              | 3.2.4.   |               | Ukončení prací a předání SO-660 Tramvajová trať – ulice Hraniční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 dny       | 05.02. 25 | 05.02. 25 |                                                                                          |
| 20                                              | 3.2.5.   |               | Provedení výstupní kontroly kvality díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 dny      | 06.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 21                                              | 3.2.6.   |               | <b>Řádné ukončení prací a předání úplného díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 22                                              | 3.2.7    |               | Odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících provozu a vyklizení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 dny       | 05.03. 25 | 05.03. 25 |                                                                                          |
| 23                                              |          |               | <b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 24                                              |          | SO 450        | Přeložení kabelové trasy DPMO - ulice Brněnská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158 dny     | 27.08. 24 | 31.01. 25 |                                                                                          |
| 25                                              |          | SO 460        | Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 dny     | 27.08. 24 | 31.01. 25 |                                                                                          |
| 26                                              |          | <b>SO 650</b> | <b>Tramvajová trať – ulice Brněnská</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 27                                              |          |               | Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| 28                                              |          |               | vliv klimatických podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 29                                              |          | <b>SO 651</b> | <b>Tramvajová zastávka - Wolkerova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 30                                              |          |               | Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| 31                                              |          |               | dokončení - bez vad bránících provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 32                                              |          | <b>SO 660</b> | <b>Tramvajová trať – ulice Hraniční</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 33                                              |          |               | Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| 34                                              |          |               | dokončení - bez vad bránících provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 35                                              |          | <b>SO 652</b> | <b>Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 36                                              |          |               | Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| 37                                              |          |               | dokončení - bez vad bránících provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 38                                              |          | <b>SO 661</b> | <b>Tramvajová zastávka - Nová Ulice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                                                          |
| 39                                              |          |               | Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                                                          |
| Projekt: TT_OLOMOUC_30_7_24<br>Datum: 30.07. 24 |          |               | <div><div>Úkol</div><div>Rozdělení</div><div>Milník</div><div>Souhrnný</div><div>Souhrn projektu</div></div> <div><div>Neaktivní úkol</div><div>Neaktivní milník</div><div>Neaktivní souhrn</div><div>Ruční úkol</div><div>Pouze s dobou trvání</div></div> <div><div>Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu</div><div>Ruční souhrn</div><div>Pouze zahájení</div><div>Pouze s datem dokončení</div><div>Vnější úkoly</div></div> <div><div>Vnější milník</div><div>Konečný termín</div><div>Průběh</div><div>Průběh ručně zadaného úkolu</div></div> |             |           |           |                                                                                          |
| Stránka 1                                       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |           |                                                                                          |

| ID | SOD | SO/PS  | Název úkolu                           | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | Čtvrt. 2, 2<br>iv   v   vi   vii   viii   ix   x   xi   xii | Čtvrt. 3, 2<br>i   ii   iii   iv   v   vi   vii   viii   ix   x   xi   xii | Čtvrt. 4, 2<br>i   ii   iii   iv   v   vi   vii   viii   ix   x   xi   xii | Čtvrt. 1, 2<br>i   ii   iii   iv   v   vi   vii   viii   ix   x   xi   xii | Čtvrt. 2, 2<br>i   ii   iii   iv   v   vi   vii   viii   ix   x   xi   xii |
|----|-----|--------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40 |     |        | dokončení - bez vad bránících provozu | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            | 20.02.                                                                     |
| 41 |     | SO 850 | Sadové úpravy Brněnská                | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 42 |     |        | Zahájení                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 43 |     |        | dokončení - bez vad bránících provozu | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            | 20.02.                                                                     |
| 44 |     | SO 860 | Sadové úpravy Hraniční                | 185 dny     | 19.08. 24 | 20.02. 25 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 45 |     |        | Zahájení                              | 0 dny       | 19.08. 24 | 19.08. 24 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 46 |     |        | dokončení - bez vad bránících provozu | 0 dny       | 20.02. 25 | 20.02. 25 |                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                            | 20.02.                                                                     |

|                                                 |                 |                                                                                     |                      |                                                                                       |                                        |                                                                                       |                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: TT_OLOMOUC_30_7_24<br>Datum: 30.07. 24 | Úkol            |  | Neaktivní úkol       |  | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu |  | Vnější milník               |  |
|                                                 | Rozdělení       |  | Neaktivní milník     |  | Ruční souhrn                           |  | Konečný termín              |  |
|                                                 | Milník          |  | Neaktivní souhrn     |  | Pouze zahájení                         |  | Průběh                      |  |
|                                                 | Souhrnný        |  | Ruční úkol           |  | Pouze s datem dokončení                |  | Průběh ručně zadaného úkolu |  |
|                                                 | Souhrn projektu |  | Pouze s dobou trvání |  | Vnější úkoly                           |  |                             |                                                                                       |