

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Huntřívovský potok

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	VII.16	VIII.16	IX.16	X.16	mm+n/rrrr	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	147 575,00 Kč	0,00		45 000,00	102 575,00		147 575,00 Kč
2.	SO 2	1 716 058,00 Kč	0,00		400 000,00	1 316 058,00		1 716 058,00 Kč
3.	SO 3	1 601 578,00 Kč	0,00		0,00	1 601 578,00		1 601 578,00 Kč
4.	,- Kč						- Kč
5.	,- Kč						- Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	101 419,00 Kč			45 000,00	56 419,00		101 419,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	3 566 630,00 Kč						
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	490 000,00	3 076 630,00	0,00	3 566 630,00 Kč

Pozn:

- 1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2016, 07/2016,...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby
- 2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

